

п / п	Наименование мероприятия	Объем финансирования, млн. руб. без учета НДС		Объем финансирования в 2025 г., тыс. руб.		Объем финансирования за 4 квартал, тыс. руб.		Освоено (закрыто актами выполненных работ), тыс. руб.		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), тыс. руб.		Остаток профинансировать по результатам отчетного периода*		Отклонение***				Причины отклонений															
		План года 2025	Источник финансирования	План	факт**	план	факт	всего в 2025 г.	за 4 кв.	всего в 2025 г.	за 4 кв.	по	уточнения стоимости по	уточнения стоимости по	в том числе за счет																		
															по	по																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																
1.3.2.2.	Реконструкция сетей водоснабжения чуг. 150 на ПЭ 160 по ул. Парковая - ул. Рабочая и ул. Дачная – ул. Рабочая в г. Пионерский Калининградской области (два этапа реконструкции). Проектирование, строительство	5,034	Всего	5 033,60	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000																	
		2,818	Амортизация	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000																
		0,000	Плата за	2 817,70	1 166,256	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000															
		0,000	Остаток	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000														
		0,000	Возврат НДС	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000													
		0,000	Бюджет	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000												
2,818	Всего	2 817,70	1 166,256	0,000	0,000	0,000	0,000	1 651,758	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000																	
1.3.3. Светлогорский городской округ																																	
1.3.3.1.	Реконструкция сетей водоснабжения в пгт. Приморье Светлогорского ГО. Проектирование, реконструкция	0,000	Амортизация	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000																
		12,589	Плата за	12 589,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000													
		0,000	Остаток	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000												
		0,000	Возврат НДС	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000											
		0,000	Бюджет	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000											
		12,589	Всего	12 589,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000										
1.3.3.2.	Строительство сети водопровода от пос. Майский до точки подключения по ул. Новая (ул. Солнечная, Песочная). Проектирование, строительство	0,000	Амортизация	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000																
		7,763	Плата за	7 763,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000											
		0,000	Остаток	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000										
		0,000	Возврат НДС	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000									
		0,000	Бюджет	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000									
		7,763	Всего	7 763,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000								
1.3.3.3.	Реконструкция сети водопровода от пос. Отрадное до пос. Майский. Проектирование	0,000	Амортизация	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000																
		0,000	Плата за	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000									
		0,000	Остаток	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000								
		0,000	Возврат НДС	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							
		0,000	Бюджет	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							
		0,000	Всего	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							
1.3.3.4.	Реконструкция сети водопровода по ул. Новая, Спортивная, Молодежная, Ягодный пер. (ор-р ФОК). Проектирование	0,000	Амортизация	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000																
		0,000	Плата за	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							
		0,000	Остаток	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
		0,000	Возврат НДС	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
		0,000	Бюджет	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
		0,000	Всего	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
1.3.3.5.	Реконструкция водопроводной сети по Калининградскому проспекту, от ВНС 2-го подъезда до ул. Ленина. Проектирование	0,000	Амортизация	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000																
		0,000	Плата за	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
		0,000	Остаток	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
		0,000	Возврат НДС	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
		0,000	Бюджет	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
		0,000	Всего	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1.3.3.6.	Реконструкция водопроводной сети по улицам Ольховая, Балтийская, Ленина, Верещагина. Проектирование	0,000	Амортизация	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000																
		0,000	Плата за	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
		0,000	Остаток	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		0,000	Возврат НДС	0,00	0,000	0,000																											

п / п №	Наименование мероприятия	Объем финансирования, млн. руб. без учета НДС		Объем финансирования в 2025 г., тыс. руб.		Объем финансирования за 4 квартал, тыс. руб.		Освоено (закрываются акциями выполненных работ), тыс. руб.		Введено (оформлено акциями ввода в эксплуатацию), тыс. руб.		Остаток, профинансировать по результатам млн рублей*	Отклонение***					Причины отклонений
		План года 2025	Источники финансирования	План	факт**	план	факт	всего в 2025 г.	за 4 кв.	всего в 2025 г.	за 4 кв.		тыс. рублей	%	в том числе за счет			
															уточнения стоимости по	уточнения стоимости по		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Итого по программе:																		
		3,726	Амортизация	3 726,50	5 486,141	0,000	2 644,327	5 754,983	2 865,223	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		169,105	Плата за	169 104,50	5 103,583	0,000	0,000	5 811,465	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		58,198	Остаток	58 198,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		0,000	Возврат НДС	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		0,000	Бюджет	0,00	146 384,430	0,000	42 852,488	110 198,798	34 433,452	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		0,000	Прочие средства	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		231,029	Всего	231 029,00	156 974,155	0,000	45 496,814	121 765,245	37 298,676	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		

Заместитель директора по ЭФК

С.В. Левченко

Заместитель директора по капитальному строительству

А.О. Орехов

Руководитель управления по капитальному строительству и технологическому присоединению

А.А. Афанасьев

Заместитель главного бухгалтера

И.А. Гладшова

Начальник ОПР

Е.В. Минурова

Директор ГП КО "Водоканал"
А.С. Мурадянц
" " " 2026г.
М.П.

Отчет по источникам финансирования инвестиционной программы ГП КО "Водоканал" за 12 месяцев 2025 года,
в части водоснабжения, тыс. рублей (без НДС)

№ п/п	№ Источника финансирования	Источник финансирования	Объем финансирования - 2025 год					Причины отклонений
			всего		IV кв.			
			план*	факт**	план	факт		
1	2	3	5	5	6	7	8	
2	Всего							
3	1	Собственные средства, в т.ч:	172 831,988	256 049,398	44 351,103	44 351,103		
4	1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции		0,000	0,000	0,000		
5	1.2	Амортизация	3 727,078	3 727,079	931,769	931,769		
6	1.3	Плата за подключение (технологическое присоединение)	169 104,910	252 322,319	43 419,334	43 419,334		
7	2	Привлеченные средства, в т.ч:	0,000	0,000	0,000	0,000		
8	2.1	Кредиты		0,000	0,000	0,000		
9	2.2	Облигационные займы		0,000	0,000	0,000		
10	2.3	Займы организаций		0,000	0,000	0,000		
11	2.4	Займ от фонда		0,000	0,000	0,000		
12	2.5	Бюджетное финансирование (ГБ, ОБ)	0,000	0,000	0,000	0,000		
13	2.6	Средства внешних инвесторов		0,000	0,000	0,000		
14	2.7	Использование лизинга		0,000	0,000	0,000		
15	2.8	Прочие привлеченные средства		0,000	0,000	0,000		
16	3	ВСЕГО источников финансирования	172 831,988	256 049,398	44 351,103	44 351,103		
17	Калининградский ГО							
18	1	Собственные средства, в т.ч:	109 008,860	174 850,062	22 607,937	22 607,937		
19	1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции		0,000	0,000	0,000		
20	1.2	Амортизация		0,000	0,000	0,000		
21	1.3	Плата за подключение (технологическое присоединение)	109 008,860	174 850,062	22 607,937	22 607,937		

№ п/п	№ Источника финансирования	Источник финансирования	Объем финансирования - 2025 год				Причины отклонений
			всего		IV кв.		
			план*	факт**	план	факт	
			5	5	6	7	
1	2	3	5	5	6	7	8
22	2	Привлеченные средства, в т.ч:		0,000	0,000	0,000	
23	2.1	Кредиты		0,000	0,000	0,000	
24	2.2	Облигационные займы		0,000	0,000	0,000	
25	2.3	Займы организаций		0,000	0,000	0,000	
26	2.4	Займ от фонда		0,000	0,000	0,000	
27	2.5	Бюджетное финансирование (ГБ, ОБ)		0,000	0,000	0,000	
28	2.6	Средства внешних инвесторов		0,000	0,000	0,000	
29	2.7	Использование лизинга		0,000	0,000	0,000	
30	2.8	Прочие привлеченные средства		0,000	0,000	0,000	
31	3	ВСЕГО источников финансирования по Калининградскому ГО	109 008,860	174 850,062	22 607,937	22 607,937	
32	Пионерский ГО						
33	1	Собственные средства, в т.ч:	36 713,305	15 820,244	2 700,110	2 700,110	
34	1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции		0,000	0,000	0,000	
35	1.2	Амортизация	2 580,000	2 580,000	645,000	645,000	
36	1.3	Плата за подключение (технологическое присоединение)	34 133,305	13 240,244	2 055,110	2 055,110	
37	2	Привлеченные средства, в т.ч:		0,000	0,000	0,000	
38	2.1	Кредиты		0,000	0,000	0,000	
39	2.2	Облигационные займы		0,000	0,000	0,000	
40	2.3	Займы организаций		0,000	0,000	0,000	
41	2.4	Займ от фонда		0,000	0,000	0,000	
42	2.5	Бюджетное финансирование (ГБ, ОБ)		0,000	0,000	0,000	
43	2.6	Средства внешних инвесторов		0,000	0,000	0,000	
44	2.7	Использование лизинга		0,000	0,000	0,000	
45	2.8	Прочие привлеченные средства		0,000	0,000	0,000	
46	3	ВСЕГО источников финансирования по Пионерскому ГО	36 713,305	15 820,244	2 700,110	2 700,110	
47	Светлогорский ГО						

№ п/п	№ Источника финансирования	Источник финансирования	Объем финансирования - 2025 год						Причины отклонений
			всего			IV кв.			
			план*	факт**	план	факт			
1	2	3	5	5	6	7	8		
48	1	Собственные средства, в т.ч:	21 497,713	63 236,078	18 372,440	18 372,440			
49	1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции		0,000	0,000	0,000			
50	1.2	Амортизация	1 145,603	1 145,604	286,401	286,401			
51	1.3	Плата за подключение (технологическое присоединение)	20 352,110	62 090,474	18 086,039	18 086,039			
52	2	Привлеченные средства, в т.ч:	0,000	0,000	0,000	0,000			
53	2.1	Кредиты		0,000	0,000	0,000			
54	2.2	Облигационные займы		0,000	0,000	0,000			
55	2.3	Займы организаций		0,000	0,000	0,000			
56	2.4	Займ от фонда		0,000	0,000	0,000			
57	2.5	Бюджетное финансирование (ГБ, ОБ)		0,000	0,000	0,000			
58	2.6	Средства внешних инвесторов		0,000	0,000	0,000			
59	2.7	Использование лизинга		0,000	0,000	0,000			
60	2.8	Прочие привлеченные средства		0,000	0,000	0,000			
61	3	ВСЕГО источников финансирования по Светлогорскому ГО	21 497,713	63 236,078	18 372,440	18 372,440			
62	Янтарный ГО								
63	1	Собственные средства, в т.ч:	5 612,110	2 143,013	670,616	670,616			
64	1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции		0,000	0,000	0,000			
65	1.2	Амортизация	1,475	1,475	0,368	0,368			
66	1.3	Плата за подключение (технологическое присоединение)	5 610,635	2 141,538	670,248	670,248			
67	2	Привлеченные средства, в т.ч:		0,000	0,000	0,000			
68	2.1	Кредиты		0,000	0,000	0,000			
69	2.2	Облигационные займы		0,000	0,000	0,000			
70	2.3	Займы организаций		0,000	0,000	0,000			
71	2.4	Займ от фонда		0,000	0,000	0,000			
72	2.5	Бюджетное финансирование (ГБ, ОБ)		0,000	0,000	0,000			
73	2.6	Средства внешних инвесторов		0,000	0,000	0,000			

№ п/п	№ Источника финансирования	Источник финансирования	Объем финансирования - 2025 год				Причины отклонений
			всего		IV кв.		
			план*	факт**	план	факт	
			5	5	6	7	
1	2	3					8
74	2.7	Использование лизинга		0,000	0,000	0,000	
75	2.8	Прочие привлеченные средства		0,000	0,000	0,000	
76	3	ВСЕГО источников финансирования по Янтарному ГО	5 612,110	2 143,013	670,616	670,616	

Заместитель директора по экономике, финансам и контролю

Заместитель директора по капитальному строительству

Руководитель управления по капитальному строительству и технологическому присоединению

Начальник ОПТР

Начальник ФЭО

Начальник отдела договоров технологического присоединения

С.В. Левченко
А.О. Орехов
А.А. Афанасьев
Е.В. Мичурова
Ж.В. Шумская
А.В. Полонская

1.1.4. Янтарный городской округ

№ Мероприятия	Наименование мероприятия	Первоначаль ная стоимость принимаемы х к учету основных средств и нематериаль ных активов, млн рублей (без НДС)	План ввода (вывода) и принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету												Факт ввода (вывода) и принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету			
			квартал	нематериальны е активы		основные средства								нематериал ьные активы	основные средства			
				млн. руб. без НДС	млн. руб. без НДС	Д, мм	Л, км	Р, куб. м/сут	иное (ед., шт)	млн. руб. без НДС	млн. руб. без НДС	Д, мм	Л, км		Р, куб. м/сут	иное (ед., шт)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1.1.4.1.	Реконструкцию городских сетей водопровода (строительство водопровода по пер. Спортивный).	1,184	IV	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1.2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)																		
1.2.1. Городской округ "Город Калининград"																		
Мероприятия не предусмотрены в данной Инвестиционной программе																		
1.2.2. Пионерский городской округ																		
Мероприятия не предусмотрены в данной Инвестиционной программе																		
1.2.3. Светлогорский городской округ																		
1.2.3.1.	Строительство водозабора «Отрадное» и водовода от г. Светлогорска до п. Приморья Светлогорского городского округа Калининградской области.	981,749	IV	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1.2.3.2.	Строительство скважинного водозабора, станции водоподготовки производительностью 10000 м3/сутки и наружных сетей водоснабжения в г. Светлогорске.	97,071	IV	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1.2.4. Янтарный городской округ																		
Мероприятия не предусмотрены в данной Инвестиционной программе																		
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов																		
1.3.1. Городской округ "Город Калининград"																		
1.3.1.1.	Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в районе ул. Шевченко и Московский проспект в г. Калининграде. Проектирование	4,959	IV	2,234	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1.3.1.2.	Реконструкция участка водовода от Восточной водопроводной станции в районе пос. Ролники, Гурьевского района, Калининградской области.	6,029	IV	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1.3.2. Пионерский городской округ																		
1.3.2.1.	Реконструкция сетей водоснабжения в пос. Рыбное в г. Пионерский Калининградской области (по этапам реконструкции).	17,378	IV	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			

№ Мероприятия	Наименование мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн рублей (без НДС)	План ввода (вывода) и принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету													Факт ввода (вывода) и принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету						
			квартил	основные средства												нематериальные активы	основные средства					
				нематериальные активы	млн. руб. без НДС	млн. руб. без НДС	Д, мм	Л, км	Р, куб. м/сут	иное (ед., шт)	млн. руб. без НДС	млн. руб. без НДС	Д, мм	Л, км	Р, куб. м/сут	иное (ед., шт)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1.4.1.1.	Расширение Восточной водопроводной станции г. Калининграда. Строительство	1083,165	IV	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							
1.4.1.2.	Реконструкция ВНС "Аллея Смелых" и строительство двух резервуаров чистой воды по 6000 м3. Проектирование, реконструкция	303,575	IV	0,000	74,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							
1.4.1.3.	Строительство нового водозабора для Восточной водопроводной станции (ВВС). Проектирование, строительство	367,793	IV	0,000	90,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							
1.4.1.4.	Строительство скважинного водозабора и сетей водоснабжения мкр. Совхозный в г. Калининграде. Проектирование, строительство	8,216	IV	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							
1.4.1.5.	Реконструкция Южной водопроводной станции № 2 в г. Калининграде, с увеличением пропускной способности до 150 тыс. м3/сутки. Проектирование	40,000	IV	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							
1.4.1.6.	Реконструкция Южной водопроводной станции № 2 в г. Калининграде (реконструкция системы обеззараживания воды). Проектирование	417,599	IV	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							
1.4.1.7.	Реконструкция водозабора «Несучное» в г. Калининграде. Проектирование	1,661	IV	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							
1.4.2.Пионерский городской округ																						
1.4.2.1.	Строительство системы оборотного водоснабжения станции водоподготовки в г. Пионерский Калининградской области.	29,690	IV	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							

[illegible]

1.4.3. Светлогорский городской округ

1.4.3.1.	Модернизация ВНС 3-го подъема по ул. Пионерской.	31,716	IV	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.4.3.2.	Реконструкция водопроводной насосной станции второго подъёма, по Калининградскому проспекту, 56 в г. Светлогорске.	43,993	IV	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

1.4.4. Янтарный городской округ

[illegible]

2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов

2.1. Строительство новых сетей водоснабжения

[illegible]

[illegible]

№ Мероприятия	Наименование мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн рублей (без НДС)	План ввода (вывода) и принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету													Факт ввода (вывода) и принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету					
			квартиры	нематериальные активы	основные средства										нематериальные активы	основные средства					
					млн. руб. без НДС	млн. руб. без НДС	Д, мм	Л, км	Р, куб. м/сут	иное (ед., шт)	млн. руб. без НДС	млн. руб. без НДС	Д, мм	Л, км		Р, куб. м/сут	иное (ед., шт)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
3.2.1.5.	Реконструкция здания жилого дома путем перепланировки помещения подвала №1, расположенного по адресу: ул. Тихорецкая, д.45, г.Калининград	2,757	IV	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
3.2.1.6.	Реконструкция административно-бытового корпуса под здание производственной лаборатории по Балтийскому шоссе, 127 в г.Калининграде	47,438	IV	0,000	18,623	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
3.2.1.7.	Модернизации ячеек ЗРУ 6 кВ, расположенных в наэосной станции второго подъема ЮВС-2 в п. М. Борисово, д. 10а	28,990	IV	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
3.2.1.8.	Реконструкция нежилого здания водоподъёмной установки по ул. Нарвская, д. 19а в г. Калининграде.	2,906	IV	0,508	2,312	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
3.2.1.9.	Реконструкция нежилого здания водоподъёмной установки по ул. Генерала Толстикова, д. 77а в г. Калининграде	3,503	IV	0,489	2,934	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
4. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение значимых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий																					
4.1. Городской округ "Город Калининград"																					
4.1.1.	Устройство отведения санитарной зоны водохранилища Нескучное в г.Калининграде.	8,697	IV	0,000	0,420	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						

Заместитель директора по капитальному строительству

А.О. Орехов

Руководитель управления по капитальному строительству и технологическому присоединению

А.А. Афанасьев

Начальник ОПТР

Е.В. Минурова

Инвестиционная программа ГП КО "Водоканал" по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения на 2019-2025 гг. г. без НДС.

Отчет по реализации инвестиционной программы ГП КО "Водоканал" на 2019-2025 гг. в сфере водоснабжения за 12 месяцев 2025 года.

№ п /п	Наименование мероприятия	Объем финансирования, млн. руб. без учета НДС		Объем финансирования в 2025 г., тыс. руб.		Объем финансирования за 4 квартал, тыс. руб.		Освоено (закрыто актами выполненных работ), тыс. руб.		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), тыс. руб.		Остаток профинансирования по результатам отчетного периода*	Отклонение***			Причина отклонения		
		План 2025	Источник финансирования	План	факт**	план	факт	всего в 2025г.	за 4 кв.	тыс. руб.	%		в том числе за счет					
													по	по	уточнения стоимости		по	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
I. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов																		
1.1. Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов																		
Городской округ "Город Калининград"																		
1.1.1	Строительство разгрузочного коллектора бытовой канализации по ул. Гихорцевой в московском районе г.Калининграда Строительство	0,000	Амортизация Плата за Остаток Возврат НДС Бюджет Всего	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000		
1.1.2	Строительство КНС в пос. Родники с коллекторами, в целях подключения областного онкологического центра Калининградской области. Проектирование и строительство	0,000	Амортизация Плата за Остаток Возврат НДС Бюджет Всего	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000		
1.1.3	Строительство канализационного коллектора для последующего подключения индивидуальных жилых домов по ул. Мошкетной, ул. Живописной, ул. Гончарной, ул. Рассветной в микрорайоне ул. Горького- И.Сузанина г. Калининграда. Проектирование и строительство	0,000	Амортизация Плата за Остаток Возврат НДС Бюджет Всего	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000		
Янтарный городской округ																		
Мероприятия не предусмотрены в данной инвестиционной программе																		
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей доводчиков)																		
Городской округ "Город Калининград"																		
1.2.1.	Строительство КНС по ул. Лесопильной в г. Калининграде	0,000	Амортизация Плата за Остаток Возврат НДС Бюджет Всего	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000		
1.2.2.	Реконструкция КНС-2 по ул. Строительная, д.9б в мкр.Прибрежный г. Калининграда. Проектирование и строительство	0,000	Амортизация Плата за Остаток Возврат НДС Бюджет Всего	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000		
1.2.3.	Реконструкция КНС-3 по ул. Парковая, 1 в мкр. Прибрежный г. Калининграда.	0,000	Амортизация Плата за Остаток	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000	

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования, млн. руб. без учета НДС		Объем финансирования в 2025 г., тыс. руб.		Объем финансирования за 4 квартал, тыс. руб.		Освоено (закрыто актами выполненных работ), тыс. руб.		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), тыс. руб.		Остаток профинансировать по результатам отчетного периода*	Отклонение***			Причины отклонения		
		План 2025	Источник финансирования	План	факт**	план	факт	всего в 2025г.	за 4 кв.	всего в 2025г.	за 4 кв.		тыс. рублей	%	в том числе за счет			
															уточнения стоимости по		уточнения стоимости по	
I	1.4.2. Реконструкция очистных сооружений г. Калининград, с увеличением производительности до 250 тыс. м3/сут. Проектирование	0,000	Возврат НДС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
		0,000	Бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		12,481	Всего	12 480,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		0,000	Амортизация	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		0,000	Плата за	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		6,342	Остаток	6 341,500	49,650	0,000	0,000	49,650	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		0,000	Возврат НДС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
I	1.4.3. Реконструкция очистных сооружений мкр. Прибрежный. Проектирование	0,000	Бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
		6,342	Всего	6 341,500	49,650	0,000	0,000	49,650	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		0,000	Амортизация	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		0,000	Плата за	0,000	200,000	0,000	0,000	200,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		0,000	Остаток	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		0,000	Возврат НДС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		0,000	Бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Итого по разделу 1:		0,000	Всего	0,000	200,000	0,000	0,000	200,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
Яттарный городской округ																		
Мероприятия не предусмотрены в данной инвестиционной программе																		
Итого по разделу 1:																		
2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов	2.1. Строительство новых сетей водоотведения	Городской округ "Город Калининград"	0,000	Амортизация	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
			85,126	Плата за	85 126,000	138 944,325	0,000	30 547,008	129 446,604	50 373,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
			69,199	Остаток	69 198,100	49,650	0,000	0,000	49,650	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
			0,000	Возврат НДС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
			0,000	Бюджет	0,000	474 352,626	0,000	130 590,126	483 073,996	133 070,071	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
			154,324	Всего	154 324,100	613 346,601	0,000	161 137,135	612 570,250	183 443,871	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.1.2.	Строительство магистрального коллектора северозападной части г. Калининграда по ул. Б. Окружная 1-я от промколлектора до пер. Малый проезд (СНТ "Радуга"). Проектирование	Строительство коллектора в мкр. жм. А. Космодемьянского в г. Калининграде. Проектирование и строительство	0,000	Амортизация	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
			0,000	Плата за	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
			0,000	Остаток	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
			0,000	Возврат НДС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
			0,000	Бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
			0,000	Всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.1.3.	Строительство магистрального коллектора северозападной части г. Калининграда по ул. Б. Окружная 1-я - ул. Б. Окружная 2-я от пер. Малый проезд (СНТ "Радуга") до ул. Ломоносова". Проектирование	Строительство магистрального коллектора северозападной части г. Калининграда по ул. Б. Окружная 1-я от промколлектора до пер. Малый проезд (СНТ "Радуга"). Проектирование	0,000	Амортизация	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
			0,000	Плата за	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
			0,000	Остаток	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
			0,000	Возврат НДС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
			0,000	Бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
			0,000	Всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
I	Строительство сетей бытовой канализации по ул. Толбухина - ул. Тульской в г.Калининграде.	Строительство сетей бытовой канализации по ул. Толбухина - ул. Тульской в г.Калининграде.	0,000	Амортизация	0,000	19 969,491	0,000	0,000	6 698,821	0,000	34 305,764	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
			0,000	Плата за	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
			0,000	Всего	0,000	19 969,491	0,000	0,000	6 698,821	0,000	34 305,764	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

п / п №	Наименование мероприятия	Объем финансирования, млн. руб. без учета НДС		Объем финансирования в 2025 г., тыс. руб.		Объем финансирования за 4 квартал, тыс. руб.		Освоено (закрыто актами выполненных работ), тыс. руб.		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), тыс. руб		Остаток профинансировать по результатам отчетного периода*	Отклонение***				Причины отклонения
		План 2025	Источник финансирования	План	факт**	план	факт	всего в 2025г.	за 4 кв.	всего в 2025г.	за 4 кв.		тыс. рублей	%	в том числе за счет		
															уточнения стоимости по	уточнения стоимости по	
	Проектирование и строительство	0,000	Остаток	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		0,000	Возврат НДС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		0,000	Бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
2.1.5.	Строительство коллектора в мкр. им. А. Космодемьянского по ул. Урицкого в г. Калининграде. Строительство	0,000	Всего	0,000	19 969,491	0,000	0,000	0,000	6 698,821	0,000	34 305,764	0,000	0,000	0,000	0,000		
		0,000	Амортизация	0,000	77,107	0,000	0,000	0,000	77,113	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		0,000	Плата за	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		0,000	Остаток	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		0,000	Возврат НДС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		0,000	Бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		0,000	Всего	0,000	77,107	0,000	0,000	0,000	77,113	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Итого по городскому округу																	
2.1.6.	Строительство канализационного коллектора по ул. Гвардейская в п. Покровское. Проектирование	0,001	Амортизация	0,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		0,000	Плата за	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		0,000	Остаток	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		0,000	Возврат НДС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		0,000	Бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		0,001	Всего	0,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
2.2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения городского округа "Город Калининград"																	
2.2.1.	Строительство канализационной сети по ул. Алешко, Лужской в мкр. им.А.Космодемьянского г.Калининграда. Проектирование и строительство	0,000	Амортизация	0,000	250,373	0,000	0,000	0,000	250,373	0,000	212,873	0,000	0,000	0,000	0,000		
		0,000	Плата за	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		0,000	Остаток	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		0,000	Возврат НДС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		0,000	Бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		0,000	Всего	0,000	250,373	0,000	0,000	0,000	250,373	0,000	212,873	0,000	0,000	0,000	0,000		
2.2.2.	Строительство канализационной сети по ул. Левитана в г. Калининграде.	0,000	Амортизация	0,000	98,800	0,000	0,000	0,000	98,800	0,000	2 573,859	0,000	0,000	0,000	0,000		
		0,000	Плата за	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		0,000	Остаток	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		0,000	Возврат НДС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		0,000	Бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		0,000	Всего	0,000	98,800	0,000	0,000	0,000	98,800	0,000	2 573,859	0,000	0,000	0,000	0,000		
2.2.3.	Строительство канализационной сети по ул. Орудиной до ул. Гатрина. Проектирование	0,000	Амортизация	0,000	18,366	0,000	0,000	0,000	18,366	0,000	12,500	0,000	0,000	0,000	0,000		
		0,000	Плата за	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		0,000	Остаток	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		0,000	Возврат НДС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		0,000	Бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		0,000	Всего	0,000	18,366	0,000	0,000	0,000	18,366	0,000	12,500	0,000	0,000	0,000	0,000		
2.2.4.	Строительство сетей бытовой канализации по ул. Сурикова, ул. Динная, ул. Сивастополь, ул. Заваткина, ул. Букетная, ул. Пиротова, ул. Весенняя, ул. Красных Зорь, пер. Сурикова, пер. Старокаменный, пер. Толстов. Проектирование	0,000	Амортизация	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		0,000	Плата за	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		0,000	Остаток	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		0,000	Возврат НДС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		0,000	Бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		0,000	Всего	0,000	18,366	0,000	0,000	0,000	18,366	0,000	12,500	0,000	0,000	0,000	0,000		
2.2.5.	Строительство сетей бытовой канализации по ул. Володарского, ул. Волоколамская, ул. Новинская, ул. Володарского, ул. Краснознаменская, ул. Державинского в г. Калининграде. Проектирование	0,000	Амортизация	0,000	13 273,286	0,000	0,000	0,000	13 269,991	0,000	13 273,286	0,000	0,000	0,000	0,000		
		0,000	Плата за	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		0,000	Остаток	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		0,000	Возврат НДС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		0,000	Бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		0,000	Всего	0,000	13 273,286	0,000	0,000	0,000	13 269,991	0,000	13 273,286	0,000	0,000	0,000	0,000		
		0,000	Плата за	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		0,000	Остаток	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		0,000	Возврат НДС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		0,000	Бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		0,000	Всего	0,000	109 498,506	0,000	0,000	0,000	4 052,250	0,000	109 498,506	0,000	0,000	0,000	0,000		
		0,000	Всего	0,000	122 771,792	0,000	0,000	0,000	17 322,241	0,000	122 771,792	0,000	0,000	0,000	0,000		

п / п №	Наименование мероприятия	Объем финансирования, млн. руб. без учета НДС		Объем финансирования в 2025 г., тыс. руб.		Объем финансирования за 4 квартал, тыс. руб.		Освоено (закратно актами выполненных работ), тыс. руб.		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), тыс. руб.		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода*		Отклонение***			Причины отклонения
		План 2025	Источник финансирования	План	факт**	план	факт	всего в 2025г.	за 4 кв.	всего в 2025г.	за 4 кв.	м	тыс. рублей	%	в том числе за счет		
															уточнения стоимости по	уточнения стоимости по	
2.2.6.	Строительство сетей водоотведения по ул. М.Цветаевой, ул. И.Франко, ул. Б.Пастернака, ул. А.Ахматовой, ул. М.Булгакова, ул. М.Зощенко,пер. М.Зощенко в г. Калининграде. Проектирование	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	Амортизация Плата за Остаток Возврат НДС Бюджет Всего	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	483,957 0,000 0,000 0,000 0,000 483,957	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	563,888 0,000 0,000 0,000 0,000 563,888	448,439 0,000 0,000 0,000 0,000 448,439	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000		
Янтарный городской округ																	
Мероприятия не предусмотрены в данной инвестиционной программе																	
Итого по разделу 2:																	
		0,001	Амортизация	0,800	34 171,380	0,000	13 594,164	23 455,707	3 247,671	34 305,764	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		0,000	Плата за	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		0,000	Остаток	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		0,000	Возврат НДС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		0,000	Бюджет	0,000	109 498,506	0,000	4 052,250	109 498,506	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		0,001	Всего	0,800	143 669,886	0,000	17 646,414	132 954,212	3 247,671	240 518,361	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения																	
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения																	
Городской округ "Город Калининград"																	
3.1.1.	Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в районе ул. Шевченко и Московский проспект в г. Калининграде. Проектирование	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	Амортизация Плата за Остаток Возврат НДС Бюджет Всего	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	
3.1.2.	Реконструкция внутриквартальной канализационной сети ул. Октябрьская - Солнечный бульвар в г. Калининграде. Проектирование и строительство	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	Амортизация Плата за Остаток Возврат НДС Бюджет Всего	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	384,274 0,000 0,000 0,000 1 916,767 2 301,041	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	59,378 0,000 0,000 0,000 296,178 355,556	59,378 0,000 0,000 0,000 296,178 355,556	59,378 0,000 0,000 0,000 296,178 355,556	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	
3.1.3.	Реконструкция канализационного коллектора по ул. Беженова в г. Калининграде. Проектирование и строительство	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	Амортизация Плата за Остаток Возврат НДС Бюджет Всего	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	3 544,583 0,000 0,000 0,000 0,000 3 544,583	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	1 083,043 0,000 0,000 0,000 0,000 1 083,043	3 765,043 0,000 0,000 0,000 0,000 3 765,043	1 083,043 0,000 0,000 0,000 0,000 1 083,043	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	
Янтарный городской округ																	
3.1.4.	Реконструкция сетей канализации в МО «Янтарный городской округ». Проектирование	0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	Амортизация Плата за Остаток Возврат НДС Бюджет Всего	0,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,800	750,000 0,000 0,000 0,000 0,000 750,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	750,000 0,000 0,000 0,000 0,000 750,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	
II																	
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)																	
3.2.1	Реконструкция системы обезжелезивания осадка очистных сооружений г. Калининграда. Проектирование	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	Амортизация Плата за Остаток Возврат НДС Бюджет Всего	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	

[illegible]

п / п №	Наименование мероприятия	Объем финансирования, млн. руб. Без учета НДС		Объем финансирования в 2025 г., тыс. руб.		Объем финансирования за 4 квартал, тыс. руб.		Освоено (закрыто актами выполненных работ), тыс. руб.		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), тыс. руб.		Остаток по результатам отчетного периода*	Отклонение***				Причины отклонения
		План 2025	Источники финансирования	План	факт**	план	факт	всего в 2025г.	за 4 кв.	всего в 2025г.	за 4 кв.		тыс. рублей	%	в том числе за счет		
															уточнения стоимости по	уточнения стоимости по	
Диниурский городской округ																	
Мероприятия не предусмотрены в данной инвестиционной программе																	
Итого по разделу 5:																	
		0,000	Амортизация	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		0,000	Плата за	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		0,000	Остаток	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		0,000	Возврат НДС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		0,000	Бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		0,000	Всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
6. Реализация мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы, государственной организации, обслуживающие необходимость соблюдения требований обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере питьевого водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения																	
Городской округ "Город Кашинский"																	
Мероприятия не предусмотрены в данной инвестиционной программе																	
Диниурский городской округ																	
Мероприятия не предусмотрены в данной инвестиционной программе																	
Итого по разделу 6:																	
		0,000	Амортизация	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		0,000	Плата за	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		0,000	Остаток	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		0,000	Возврат НДС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		0,000	Бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		0,000	Всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Итого по программе:																	
		8,001	Амортизация	8 001,600	38 866,237	0,000	0,000	14 736,585	28 186,578	4 390,092	34 305,764	0,000	0,000	0,000	0,000		
		85,126	Плата за	85 126,000	151 402,038	0,000	0,000	41 670,831	133 634,059	51 553,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		69,199	Остаток	69 198,100	49,650	0,000	0,000	0,000	49,650	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		0,000	Возврат НДС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		0,000	Бюджет	0,000	788 882,925	0,000	0,000	294 950,462	640 386,377	151 274,782	90 962,803	0,000	0,000	0,000	0,000		
		162,326	Всего	162 325,700	979 200,849	0,000	0,000	351 357,878	802 256,664	207 218,174	125 268,567	0,000	0,000	0,000	0,000		

Заместитель директора по ЭФК

154 324,100

С.В. Левченко

Заместитель директора по капитальному строительству

А.О. Орехов

Руководитель управления по капитальному строительству и технологическому присоединению

А.А. Афанасьев

Заместитель главного бухгалтера

И.А. Гудышева

Начальник ОПП

Е.В. Мичурова



Директор ГПКО "Водоканал"
А.С. Мурадянц
" " " 2026г.
М.П.

Отчет по источникам финансирования инвестиционной программы ГП КО "Водоканал" за 12 месяцев 2025 года, в части водоотведения, тыс. рублей (без НДС).

№ п/п	№ Источника финансирования	Источник финансирования	Объем финансирования - 2025 г.					Причины отклонений
			всего		IV кв.			
			план*	факт**	план	факт		
1	2	3	5	5	6	7	8	
2	Всего							
3	1	Собственные средства, в т.ч:	143 503,195	133 094,872	22 383,167	22 383,167		
4	1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции		0,000	0,000	0,000		
5	1.2	Амортизация	8 001,475	8 001,475	2 000,368	2 000,368		
6	1.3	Плата за подключение (технологическое	135 501,720	125 093,398	20 382,799	20 382,799		
7	2	Привлеченные средства, в т.ч:	0,000	0,000	0,000	0,000		
8	2.1	Кредиты		0,000	0,000	0,000		
9	2.2	Облигационные займы		0,000	0,000	0,000		
10	2.3	Займы организаций		0,000	0,000	0,000		
11	2.4	Займ от фонда		0,000	0,000	0,000		
12	2.5	Бюджетное финансирование (ГБ, ОБ)	0,000	0,000	0,000	0,000		
13	2.6	Средства внешних инвесторов		0,000	0,000	0,000		
14	2.7	Использование лизинга		0,000	0,000	0,000		
15	2.8	Прочие привлеченные средства		0,000	0,000	0,000		
16	3	ВСЕГО источников финансирования	143 503,195	133 094,872	22 383,167	22 383,167		
17	Калининградский ГО							
18	1	Собственные средства, в т.ч:	138 999,180	131 977,577	21 991,575	21 991,575		

№ п/п	№ Источника финансирования	Источник финансирования	Объем финансирования - 2025 г.				Причины отклонений
			всего		IV кв.		
			план*	факт**	план	факт	
1	2	3	5	5	6	7	8
19	1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции		0,000	0,000	0,000	
20	1.2	Амортизация	8 000,000	8 000,000	2 000,000	2 000,000	
21	1.3	Плата за подключение (технологическое	130 999,180	123 977,577	19 991,575	19 991,575	
22	2	Привлеченные средства, в т.ч:	0,000	0,000	0,000	0,000	
23	2.1	Кредиты		0,000	0,000	0,000	
24	2.2	Облигационные займы		0,000	0,000	0,000	
25	2.3	Займы организаций		0,000	0,000	0,000	
26	2.4	Займ от фонда		0,000	0,000	0,000	
27	2.5	Бюджетное финансирование (ГБ, ОБ)		0,000	0,000	0,000	
28	2.6	Средства внешних инвесторов		0,000	0,000	0,000	
29	2.7	Использование лизинга		0,000	0,000	0,000	
30	2.8	Прочие привлеченные средства		0,000	0,000	0,000	
31	3	ВСЕГО источников финансирования по Калининградскому ГО	138 999,180	131 977,577	21 991,575	21 991,575	
62	Янтарный ГО						
63	1	Собственные средства, в т.ч:	4 504,015	1 117,295	391,592	391,592	
64	1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции		0,000	0,000	0,000	
65	1.2	Амортизация	1,475	1,475	0,368	0,368	
66	1.3	Плата за подключение (технологическое	4 502,540	1 115,820	391,224	391,224	
67	2	Привлеченные средства, в т.ч:		0,000	0,000	0,000	
68	2.1	Кредиты		0,000	0,000	0,000	
69	2.2	Облигационные займы		0,000	0,000	0,000	
70	2.3	Займы организаций		0,000	0,000	0,000	
71	2.4	Займ от фонда		0,000	0,000	0,000	
72	2.5	Бюджетное финансирование (ГБ, ОБ)		0,000	0,000	0,000	

№ п/п	№ Источника финансирования	Источник финансирования	Объем финансирования - 2025 г.					Причины отклонений
			всего			IV кв.		
			план*	факт**	план	факт		
1	2	3	5	5	6	7	8	
73	2.6	Средства внешних инвесторов		0,000	0,000	0,000		
74	2.7	Использование лизинга		0,000	0,000	0,000		
75	2.8	Прочие привлеченные средства		0,000	0,000	0,000		
76	3	ВСЕГО источников финансирования по Янтарному ГО	4 504,015	1 117,295	391,592	391,592		

Заместитель директора по экономике, финансам и контролю

С.В. Левченко

Заместитель директора по капитальному строительству

А.О. Орехов

Руководитель управления по капитальному строительству и технологическому присоединению

А.А. Афанасьев

Начальник ОРПР

Е.В. Мичурова

Начальник ФЭО

Ж.В. Шумская

Начальник отдела договоров технологического присоединения

А.В. Полонская







Инвестиционная программа ГП КО "Водоканал" по реконструкции, модернизации и развитию систем водоотведения 2019-2025 годы

Отчет ввода/вывода объектов водоотведения ГП КО "Водоканал" за 12 месяцев 2025 г.

№ Мероприятия	Наименование мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн рублей (без НДС)	План ввода (вывода) и принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету										Факт ввода (вывода) и принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету						
			квартал	нематериальные активы		основные средства						квартал	нематериальные активы	основные средства					
				млн. руб. без НДС	млн. руб. без НДС	Д, мм	L, км	Р, куб. м/сут	иное (ед., шт)	млн. руб. без НДС	млн. руб. без НДС			Д, мм	L, км	Р, куб. м/сут	иное (ед., шт)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов																			
1.1. Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов																			
Городской округ "Город Калининград"																			
1.1.1	Строительство разгрузочного коллектора бытовой канализации по ул. Тихорецкой в московском районе г.Калининграда	74,499	IV	0,000	24,180	0,000	0,000	0,000	0,000	IV	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1.1.2	Строительство КНС в пос. Родники с коллекторами, в целях подключения областного онкологического центра Калининградской области. Проектирование и строительство	204,849	IV	8,191	195,485	0,000	0,000	0,000	0,000	IV	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1.1.3.	Строительство канализационного коллектора для последующего подключения индивидуальных жилых домов по ул. Монетной, ул. Живописной, ул. Гончарной, ул. Рассветной в микрорайоне ул. Горького-И.Суваннина г. Калининграда. Проектирование	7,555	IV	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	IV	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
Янтарный городской округ																			
Мероприятия не предусмотрены в данной инвестиционной программе																			
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)																			
Городской округ "Город Калининград"																			
1.2.1	Строительство КНС по ул. Лесопильной в г. Калининграде	21,627	IV	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	IV	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1.2.2	Реконструкция КНС-2 по ул. Строительная, д.96 в мкр.Прибрежный г. Калининграда. Проектирование и строительство	12,759	IV	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	IV	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1.2.3	Реконструкция КНС-3 по ул. Парковая, 1 в мкр. Прибрежный г. Калининграда.	12,759	IV	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	IV	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1.2.4.	Реконструкция КНС-2 в г.Калининграде. 1 этап строительства	199,019	IV	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	IV	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
Янтарный городской округ																			
1.2.5.	Строительство канализационной насосной станции в п.Покровское Янтарного городского округа мощностью 500 м³/сут (2 шт в начале и конце ул.Гвардейская). Проектирование	4,167	IV	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	IV	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000			
1.2.6.	Строительство канализационной насосной станции производительностью 500м³/сут. в п. Сиявино Янтарного городского округа. Проектирование	2,083	IV	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	IV	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000			

Директор ГП КО "Водоканал"
А.С. Мурадянц
" " " 2026г.
М.П.

№ Мероприятия	Наименование мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн рублей (без НДС)	План ввода (выхода) и принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету														Факт ввода (выхода) и принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету						
			квартал	основные средства										квартал	основные средства								
				нематериальные активы	млн. руб. без НДС	млн. руб. без НДС	Д, мм	Л, км	Р, куб. м/сут	иное (ед., шт)	10	11	12		13	14	15	16	17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов																							
Городской округ "Город Калининград"																							
1.3.1	Реконструкция коллектора от КНС-8 по ул. Тихорецкой в г. Калининграде до проектируемой камеры действующего коллектора по ул. Железнодорожной.	364,64	IV	0,377	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	IV	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000							
1.3.2	Реконструкция участка канализационного коллектора от ул. Грота до КНС-1 по ул. В. Глого, в г. Калининград. Проектирование	7,96	IV	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	IV	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							
Длининский городской округ																							
1.3.3	Реконструкция сетей хозяйственно-бытовой канализации от КНС 1 до КНС 2 с увеличением диаметра труб с 200 до 300 мм L=1000 п.м и переподключением потребителей. Проектирование	3,504	IV	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	IV	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000							
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением систем водоснабжения)																							
Городской округ "Город Калининград"																							
1.4.1	Реконструкция КНС-15 по ул. Суворова, 59 в г. Калининграде	26,587	IV	0,412	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	IV	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000							
1.4.2	Реконструкция очистных сооружений г. Калининград, с увеличением производительности до 250тыс. м3/сут.	67,541	IV	0,800	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	IV	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000							
1.4.3	Реконструкция очистных сооружений мкр. Прибрежный. Проектирование	10,005	IV	0,612	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	IV	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000							
Длининский городской округ																							
Мероприятия не предусмотрены в данной инвестиционной программе																							
2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологически присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов																							
2.1. Строительство новых сетей водоснабжения																							
Городской округ "Город Калининград"																							
2.1.1	Строительство коллектора в мкр. им. А. Космодемьянского в г. Калининграде. Проектирование и строительство	84,154	IV	0,193	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	IV	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							
2.1.2	Строительство магистрального коллектора северо-западной части г. Калининграда по ул. Б. Окружная 1-я от промколлектора до пер. Малый проезд (СНТ "Радуга"). Проектирование	3,75	IV	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	IV	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000							
2.1.3	Строительство магистрального коллектора северо-западной части г. Калининграда по ул. Б. Окружная 1-я - ул. Б. Окружная 2-я от пер. Малый проезд (СНТ "Радуга") до ул. Ломоносова" Проектирование	3,75	IV	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	IV	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000							
2.1.4	Строительство сетей бытовой канализации по ул. Толбухина - ул. Тульской в г. Калининграде. Проектирование и строительство	22,631	IV	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	IV	0,00	34,31	200/250/350/400	1,023	0,000	0,000						

№ Мероприятия	Наименование мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн рублей (без НДС)	План ввода (вывода) и принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету						Факт ввода (вывода) и принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету								
			квартал	основные средства					квартал	нематериальные активы	основные средства						
				млн. руб. без НДС	млн. руб. без НДС	Д, мм	Л, км	Р, куб. м/сут			иное (ед., шт)	млн. руб. без НДС	млн. руб. без НДС	Д, мм	Л, км	Р, куб. м/сут	иное (ед., шт)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.1.5	Строительство коллектора в мкр. им. А. Космодемьянского по ул. Урицкого в г. Калининграде. Строительство	2,878	IV	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	IV	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Янтарный городской округ																	
2.1.6	Строительство канализационного коллектора по ул. Гвардейская в п. Покровское. Проектирование	3,738	IV	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	IV	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения																	
Городской округ "Город Калининград"																	
2.2.1	Строительство канализационной сети по ул. Алданской, Лужской в мкр. им.А.Космодемьянского г.Калининграда. Проектирование и строительство	6,696	IV	2,081	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	IV	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.2.2	Строительство канализационной сети по ул. Левитана в г. Калининграде.	0,813	IV	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	IV	0	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.2.3	Строительство канализационной сети по ул. Орудийная до ул. Гагарина. Проектирование	2,899	IV	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	IV	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.2.4	Строительство сетей бытовой канализации по ул. Сурикова, ул. Дивная, ул. Счастливая, ул. Закатная, ул. Букетная, ул. Пирогова, ул. Весенняя, ул. Красных Зорь, пер. Сурикова, пер. Старокаменный, пер. Полевой. Проектирование	7,5	IV	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	IV	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.2.5	Строительство сетей бытовой канализации по ул. Волочаевская, ул. Волоколамская, ул. Новинская, ул. Володарского, ул. Краснознаменская, ул. Дзержинского в г. Калининграде. Проектирование	6,434	IV	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	IV	0,00	206,21	160/200/315	3,325	0,000	0,000	
2.2.6	Строительство сетей водоотведения по ул. М.Цветаевой, ул. И.Франко, ул. Б.Пастернака, ул. А.Ахматовой, ул. М.Булгакова, ул. М.Зощенко,пер. М.Зощенко в г. Калининграде.	6,375	IV	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	IV	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	
Янтарный городской округ																	
Мероприятия не предусмотрены в данной инвестиционной программе																	
3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения																	
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения																	
Городской округ "Город Калининград"																	
3.1.1	Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в районе ул. Шевченко и Московский проспект в г. Калининграде. Проектирование	4,959	IV	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	IV	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
3.1.2	Реконструкция внутриквартальной канализационной сети ул. Октябрьская - Солнечный бульвар в г. Калининграде. Проектирование и строительство	6,862	IV	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	IV	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
3.1.3	Реконструкция канализационного коллектора по ул. Баженова в г. Калининграде. Проектирование и строительство	13,855	IV	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	IV	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

№ Мероприятия	2	3	План ввода (вывода) и принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету										Факт ввода (вывода) и принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету						
			квартал	нематериальные активы		основные средства						квартал	нематериальные активы		основные средства				
				млн. руб. без НДС	млн. руб. без НДС	Д, мм	Л, км	Р, куб. м/сут	иное (ед., шт)	10	11		млн. руб. без НДС	млн. руб. без НДС	Д, мм	Л, км	Р, куб. м/сут	иное (ед., шт)	17
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			

Дмитрий городской округ

3.1.4	Реконструкция сетей канализации в МО «Яблоницкий городской округ». Проектирование	15,35	IV	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	IV	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
-------	---	-------	----	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	----	------	------	-------	-------	-------	-------

3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)

Городской округ "Город Калининград"

3.2.1	Реконструкция системы обезжелезивания осадка очистных сооружений г. Калининграда. Проектирование	5,611	IV	5,037	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	IV	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2.2	Реконструкция Цеха механического обезжелезивания на площадке очистных сооружений г. Калининграда. Проектирование и строительство	140,749	IV	0,576	56,90	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	IV	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2.3	Модернизация канализационной насосной станции КНС №9 по адресу: г. Калининград, Калининградская обл., ул. Нарвская, 54. Модернизация	27,019	IV	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	IV	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2.4	Строительство КНС с насосными коллекторами от пр-та Победы с подключением в существующую шахту № 5 (ор-Р - ул. Дубовая аллея) в г. Калининграде. Проектирование и строительство	36,413	IV	0,00	33,892	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	IV	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2.5	Реконструкция КНС-5 по ул. Косогорной, 5 в г. Калининграде. Проектирование	6,462	IV	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	IV	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2.6	Строительство канализационной насосной станции с насосными коллекторами в мкр. Прегольский г. Калининграда. Проектирование и строительство	47,297	IV	7,044	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	IV	0,00	90,963	200 / 400	4,457	750,000	0,000
3.2.7	Реконструкция административно-бытового корпуса под здание производственной лаборатории по Баттискому шоссе, 127 в г. Калининграде. Проектирование и строительство	47,437	IV	0,105	9,523	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	IV	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2.8	Реконструкция здания жилого дома путем перепланировки помещения подвала №1, расположенного по адресу: ул. Тихорецкая, д.45, г. Калининград. Проектирование и строительство	2,756	IV	0,000	1,639	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	IV	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2.9	Реконструкция КНС-2 в г. Калининграде. 2 этап строительства. Проектирование	12,299	IV	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	IV	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2.10	Строительство КНС с двумя насосными коллекторами пос. Борисово в г. Калининграде. Проектирование	6,775	IV	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	IV	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2.11	Реконструкция КНС-1 в г. Калининграде. Проектирование и строительство	263,85	IV	0,00	263,850	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	IV	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000

Дмитрий городской округ

Мероприятия не предусмотрены в данной инвестиционной программе

4. **Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий**

№ Мероприятия	Наименование мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн рублей (без НДС)	План ввода (вывода) и принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету							Факт ввода (вывода) и принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету							
			квартал	нематериальные активы		основные средства					квартал	нематериальные активы	основные средства				
				млн. руб. без НДС	млн. руб. без НДС	Д, мм	Л, км	Р, куб. м/сут	иное (ед., шт)	млн. руб. без НДС			млн. руб. без НДС	Д, мм	Л, км	Р, куб. м/сут	иное (ед., шт)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Городской округ "Город Калининград"																	
Мероприятия не предусмотрены в данной инвестиционной программе																	
Янтарный городской округ																	
Мероприятия не предусмотрены в данной инвестиционной программе																	
5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения																	
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения																	
Городской округ "Город Калининград"																	
Мероприятия не предусмотрены в данной инвестиционной программе																	
Янтарный городской округ																	
Мероприятия не предусмотрены в данной инвестиционной программе																	
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)																	
5.2.1	Демонтаж КНС малая по ул. Белянова в мкр. Чкаловск г. Калининграда.	1,281	IV	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	IV	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	

Заместитель директора по капитальному строительству

Руководитель управления по капитальному строительству и технологическому присоединению

Начальник ОГТР

А.О. Орехов

А.А. Афанасьев

Е.В. Мичурова

Отчет о плате за подключение (технологическое присоединение) (предоставляется ежегодно)

ГП КО "Водоканал" на территории ГО "Город Калининград" за 2025 год

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГП КО "Водоканал"
А.С. Мурадянц

" " 2026 г.
М.П.

Холодное водоснабжение

Принцип подключения к системе (до 250 куб.м/сут.; более 250 куб.м/сут.)	Дифференциация трубопроводов сетей по диаметрам,мм		ФАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЗА 2025 ГОД																				Стоимость подключения, тыс.руб.
			Мощность системы коммунальной инфраструктуры, куб.м/сут.			Количество поданных заявок на подключение, шт.	Мощность, необходимая для подключения новых потребителей (согласно поданным заявкам на подключение)	Количество отказов в подключении, шт.					Ставка тарифов за подключаемую нагрузку, тыс.руб./куб.м/сут	Величина подключаемой нагрузки (мощности) (фактический размер подключенной нагрузки), куб.м/сут.	Ставка тарифов за протяженность сети с разработкой грунта в отвал без креплений, тыс.руб./км.	Протяженность сети от точки подключения объекта до точки подключения создаваемых сетей, км.	Ставка тарифов за протяженность сети с разработкой грунта в отвал с креплениями, тыс.руб./км.	Протяженность сети от точки подключения объекта до точки подключения создаваемых сетей, км.	Плата за подключение по диапазонам нагрузки, тыс.руб./куб.м/сут.				
			Установленная (паспортная)	Подключенная к абонентам	Резервная (свободная)			Всего	в связи с недостатком свободной мощностью	по другим причинам	количество выданных технических условий	Количество исполненных заявок на подключение, шт							Подключение нагрузки до 250 куб.м/сут.	Подключение нагрузки более 250 куб.м/сут. в индивидуальном порядке			
												всего									заявки за 2025 год	заявки, выданные в предыдущие годы	
по ставке	при прокладке наружных инженерных сетей водоснабжения из полиэтиленовых труб, наружным диаметром:	до 32 мм (включительно), глубиной 1,5 м	169000	154270	348,70	281	5675,71	0	0	0	233	193	52	141	32,774	4 886,550	до 32 мм (включительно), глубиной 1,5 м 2580,201		до 32 мм (включительно), глубиной 1,5 м -		129,99	129,99	
		от 32 до 50 мм (включительно), глубиной 1,5 м															от 32 до 50 мм (включительно), глубиной 1,5 м 3440,271		от 32 до 50 мм (включительно), глубиной 1,5 м - / 3440,271	0,0265			
		от 50 до 63 мм (включительно), глубиной 1,5 м															от 50 до 63 мм (включительно), глубиной 1,5 м 4620,109	0,0816	от 50 до 63 мм (включительно), глубиной 1,5 м -				
		от 63 до 110 мм (включительно), глубиной 2 м															от 63 до 110 мм (включительно), глубиной 2 м 4653,191		от 63 до 110 мм (включительно), глубиной 2 м 6449,877	0,088			
		от 110 мм до 125 мм (включительно), глубиной 2 м															от 110 мм до 125мм (включительно), глубиной 2 м 4980,624		от 100 мм до 125 мм (включительно), глубиной 2 м 6777,222				
		от 125 мм до 160 мм (включительно), глубиной 2 м															от 125 мм до 160 мм (включительно), глубиной 2 м 5560,922		от 125 мм до 160 мм (включительно), глубиной 2 м 7365,064	0,008			
		от 160 мм до 200 мм (включительно) глубиной 2 м															от 160 мм до 200 мм (включительно) глубиной 2 м 6598,870		от 160 мм до 200 мм (включительно) глубиной 2 м 8357,195				
		от 160 мм до 200 мм (включительно) глубиной 3 м															от 160 мм до 200 мм (включительно) глубиной 3 м 7055,359		от 160 мм до 200 мм (включительно) глубиной 3 м 14850,712				
		от 200 мм до 250 мм (включительно), глубиной 2 м															от 200 мм до 250 мм (включительно), глубиной 2 м 7862,632		от 200 мм до 249 мм (включительно), глубиной 2 м 9582,574				
		от 200 мм до 250 мм (включительно), глубиной 3 м															от 200 мм до 250 мм (включительно), глубиной 3 м 9385,157		от 200 мм до 250 мм (включительно), глубиной 3 м 16093,113				
	Устройство стальных футляров (прокол) при прокладке наружных инженерных сетей водоснабжения, наружным диаметром:	до 110 мм (включительно) глубиной 2 м															до 110 мм (включительно) глубиной 2 м 21188,621		до 110 мм (включительно) глубиной 2 м 21188,621				
		до 110 мм (включительно) глубиной 3 м															до 110 мм (включительно) глубиной 3 м 25237,909		до 110 мм (включительно) глубиной 3 м 25237,909				

		до 110 мм (включительно) глубиной 4 м														до 110 мм (включительно) глубиной 3 м 29120,409		до 110 мм (включительно) глубиной 3 м 29120,409					
		до 160 мм (включительно) глубиной 2 м														до 160 мм (включительно) глубиной 2 м 22405,837		до 160 мм (включительно) глубиной 2 м 22405,837					
		до 160 мм (включительно) глубиной 3 м														до 160 мм (включительно) глубиной 3 м 26441,870		до 160 мм (включительно) глубиной 3 м 26441,870					
		до 160 мм (включительно) глубиной 4 м														до 160 мм (включительно) глубиной 4 м 30323,266		до 160 мм (включительно) глубиной 4 м 30323,266					
		до 200 мм (включительно) глубиной 2 м														до 200 мм (включительно) глубиной 2 м 23526,958		до 200 мм (включительно) глубиной 2 м 23526,958					
		до 200 мм (включительно) глубиной 3 м														до 200 мм (включительно) глубиной 3 м 27808,201		до 200 мм (включительно) глубиной 3 м 27808,201					
		до 200 мм (включительно) глубиной 4 м														до 200 мм (включительно) глубиной 4 м 31442,177		до 200 мм (включительно) глубиной 4 м 31442,177					
		до 250 мм (включительно) глубиной 2 м														до 250 мм (включительно) глубиной 2 м 26016,618		до 250 мм (включительно) глубиной 2 м 26016,618					
		до 250 мм (включительно) глубиной 3 м														до 250 мм (включительно) глубиной 3 м 30080,265		до 250 мм (включительно) глубиной 3 м 30080,265					
		до 250 мм (включительно) глубиной 4 м														до 250 мм (включительно) глубиной 4 м 33962,765		до 250 мм (включительно) глубиной 4 м 33962,765					

Резервная (свободная) учитывает 410,332 м3/час (9847,97 м3/сут) - собственные нужды 7,63% (СП 31.13330.2021) и неприкосновенный пожарный запас 13600 м3/сут

ВОДООТВЕДЕНИЕ И ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

Принцип подключения к системе (до 250 куб.м/сут ; более 250 куб.м/сут.)	Дифференциация трубопроводов сетей по диаметрам,мм		ФАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЗА 2025 ГОД																				Стоимость подключения, тыс.руб.
			Мощность системы коммунальной инфраструктуры, куб.м/сут.			Количество поданных заявок на подключение, шт.	Мощность, необходимая для подключения новых потребителей (согласно поданным заявкам на подключение)	Количество отказов в подключении, шт.					Ставка тарифов за подключаемую нагрузку, тыс.руб./куб.м/сут	Величина подключаемой нагрузки (мощности) (фактический размер подключенной нагрузки), куб.м/сут.	Ставка тарифов за протяженность сети с разработкой грунта в отвал без креплений, тыс. руб./км.	Протяженность сети от точки подключения объекта до точки подключения создаваемых сетей, км.	Ставка тарифов за протяженность сети с разработкой грунта в отвал с креплениями, тыс. руб./км.	Протяженность сети от точки подключения объекта до точки подключения создаваемых сетей, км.	Плата за подключение по диапазонам нагрузки, тыс.руб./куб.м/сут.				
			Установленная (паспортная)	Подключенная к абонентам	Резервная (свободная)			Всего	в связи с недостатком свободной мощности	по другим причинам	количество выданных технических	Количество исполненных заявок на подключение, шт							Подключение нагрузки до 250 куб.м/сут.	Подключение нагрузки более 250 куб.м/сут. в индивидуальном порядке			
												всего									заявки за 2025 год	заявки, выданные в предыдущие годы	
по ставке	при прокладке наружных инженерных сетей водоотведения из полиэтиленовых труб, наружным диаметром:	до 110 мм (включительно), глубиной 1 м	153070	243660	-90590	288	4315,14	0	0	0	253	182	58	124	31,034	3 495,230	до 110 мм (включительно), глубиной 1 м 2961,436	0,000	до 110 мм (включительно), глубиной 1 м -				
		до 110 мм (включительно), глубиной 2 м															до 110 мм (включительно), глубиной 2 м 3123,275		до 110 мм (включительно), глубиной 2 м 3920,165				
		до 110 мм (включительно), глубиной 3 м															до 110 мм (включительно), глубиной 3 м 3869,002		до 110 мм (включительно), глубиной 3 м 4391,368				
		до 160 мм (включительно), глубиной 2 м															до 160 мм (включительно), глубиной 2 м 4528,752		до 160 мм (включительно), глубиной 2 м 5664,872				
		до 160 мм (включительно), глубиной 3 м															до 160 мм (включительно), глубиной 3 м 6304,009		до 160 мм (включительно), глубиной 3 м 7536,966	0,23274			
		до 160 мм (включительно), глубиной 4 м															до 160 мм (включительно), глубиной 4 м -		до 160 мм (включительно), глубиной 4 м 99605,45				
		до 200 мм (включительно), глубиной 2 м															до 200 мм (включительно), глубиной 2 м 4217,356		до 200 мм (включительно), глубиной 2 м 5356,691				

		до 200 мм (включительно), глубиной 3 м														до 200 мм (включительно), глубиной 3 м 5799,826		до 200 мм (включительно), глубиной 3 м 6842,789					
		до 200 мм (включительно), глубиной 4 м														до 200 мм (включительно), глубиной 4 м -		до 200 мм (включительно), глубиной 4 м 107582,835					
		до 200 мм (включительно), глубиной 5 м														до 200 мм (включительно), глубиной 5 м -		до 200 мм (включительно), глубиной 5 м 127556,316					
		до 250 мм (включительно), глубиной 2 м														до 250 мм (включительно), глубиной 2 м 5234,009		до 250 мм (включительно), глубиной 2 м 6451,589					
		до 250 мм (включительно), глубиной 3 м														до 250 мм (включительно), глубиной 3 м 6795,833		до 250 мм (включительно), глубиной 3 м 7892,897					
		до 250 мм (включительно), глубиной 4 м														до 250 мм (включительно), глубиной 4 м -		до 250 мм (включительно), глубиной 4 м 108638,466					
		до 250 мм (включительно), глубиной 5 м														до 250 мм (включительно), глубиной 5 м -		до 250 мм (включительно), глубиной 5 м 128563,534					
по ставке	Устройство стальных футляров (прокол) при прокладке наружных инженерных сетей водоснабжения, наружным диаметром:	до 110 мм (включительно) глубиной 2 м														до 110 мм (включительно) глубиной 2 м 21188,621		до 110 мм (включительно) глубиной 2 м 21188,621					
		до 110 мм (включительно) глубиной 3 м														до 110 мм (включительно) глубиной 3 м 25237,909		до 110 мм (включительно) глубиной 3 м 25237,909					
		до 110 мм (включительно) глубиной 4 м														до 110 мм (включительно) глубиной 3 м 29120,409		до 110 мм (включительно) глубиной 3 м 29120,409					
		до 160 мм (включительно) глубиной 2 м														до 160 мм (включительно) глубиной 2 м 22405,837		до 160 мм (включительно) глубиной 2 м 22405,837					
		до 160 мм (включительно) глубиной 3 м														до 160 мм (включительно) глубиной 3 м 26441,870		до 160 мм (включительно) глубиной 3 м 26441,870					
		до 160 мм (включительно) глубиной 4 м														до 160 мм (включительно) глубиной 4 м 30323,266		до 160 мм (включительно) глубиной 4 м 30323,266					
		до 200 мм (включительно) глубиной 2 м														до 200 мм (включительно) глубиной 2 м 23526,958		до 200 мм (включительно) глубиной 2 м 23526,958					
		до 200 мм (включительно) глубиной 3 м														до 200 мм (включительно) глубиной 3 м 27808,201		до 200 мм (включительно) глубиной 3 м 27808,201					
		до 200 мм (включительно) глубиной 4 м														до 200 мм (включительно) глубиной 4 м 31442,177		до 200 мм (включительно) глубиной 4 м 31442,177					
		до 250 мм (включительно) глубиной 2 м														до 250 мм (включительно) глубиной 2 м 26016,618		до 250 мм (включительно) глубиной 2 м 26016,618					
		до 250 мм (включительно) глубиной 3 м														до 250 мм (включительно) глубиной 3 м 30080,265		до 250 мм (включительно) глубиной 3 м 30080,265					
		до 250 мм (включительно) глубиной 4 м														до 250 мм (включительно) глубиной 4 м 33962,765		до 250 мм (включительно) глубиной 4 м 33962,765					

Заместитель директора по капитальному строительству

А.О. Орехов

Начальник службы инвестиционных программ и
технологического присоединения

А.Н. Салмин

Начальник ОДПП

А.В. Полонская

ГП КО "Водоканал" на территории МО "Светлогорский городской округ" за 2025 год
(включая Донское)

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГП КО "Водоканал"

А.С. Мурадянц

2026 г.
М.П.

Холодное водоснабжение


Принцип подключения к системе (до 250 куб.м/сут.; более 250 куб.м/сут.)	Дифференциация трубопроводов сетей по диаметрам,мм		ФАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЗА 2025 ГОД																				
			Мощность системы коммунальной инфраструктуры, куб.м/сут.			Количество заявок на подключение, шт.	Мощность, необходимая для подключения новых потребителей (согласно поданным заявкам на подключение)	Количество отказов в подключении, шт.						Ставка тарифов за подключаемую нагрузку, тыс.руб./куб.м/сут	Величина подключаемой нагрузки (мощности) (фактический размер подключенной нагрузки), куб.м/сут.	Ставка тарифов за протяженность сети с разработкой грунта в отвал без креплений, тыс. руб./км.	Протяженность сети от точки подключения объекта до точки подключения создаваемых сетей, км.	Ставка тарифов за протяженность сети с разработкой грунта в отвал с креплениями, тыс. руб./км.	Протяженность сети от точки подключения объекта до точки подключения создаваемых сетей, км.	Плата за подключение по диапазонам нагрузки, тыс.руб./куб.м/сут.		Стоимость подключения, тыс.руб.	
			Установленная (паспортная)	Подключенная к абонентам	Резервная (свободная)			Всего	в связи с недостатком свободной мощности	по другим причинам	количество выданных технических условий	Количество исполненных заявок на подключение, шт								Подключение нагрузки до 250 куб.м/сут.	Подключение нагрузки более 250 куб.м/сут. в индивидуальном порядке		
												всего	заявки за 2025 год										заявки, выданные в предыдущие годы
по ставке	при прокладке наружных инженерных сетей водоснабжения из полиэтиленовых труб, наружным диаметром:	до 32 мм (включительно), глубиной 1,5 м	10500	6300	4200	103	3097	0	0	0	103	59	15	44	44,305	537	до 32 мм (включительно), глубиной 1,5 м 2580,201		до 32 мм (включительно), глубиной 1,5 м -				
		от 32 до 50 мм (включительно), глубиной 1,5 м															от 32 до 50 мм (включительно), глубиной 1,5 м 3440,271		от 32 до 50 мм (включительно), глубиной 1,5 м -				
		от 50 до 63 мм (включительно), глубиной 1,5 м															от 50 до 63 мм (включительно), глубиной 1,5 м 4620,109		от 50 до 63 мм (включительно), глубиной 1,5 м -				
		от 63 до 110 мм (включительно), глубиной 2 м															от 63 до 110 мм (включительно), глубиной 2 м 4653,191		от 63 до 110 мм (включительно), глубиной 2 м 6449,877				
		от 110 мм до 125 мм (включительно), глубиной 2 м															от 110 мм до 125мм (включительно), глубиной 2 м 4980,624		от 100 мм до 125 мм (включительно), глубиной 2 м 6777,222				
		от 125 мм до 160 мм (включительно), глубиной 2 м															от 125 мм до 160 мм (включительно), глубиной 2 м 5560,922		от 125 мм до 160 мм (включительно), глубиной 2 м 7356,064				
		от 160 мм до 200 мм (включительно) глубиной 2 м															от 160 мм до 200 мм (включительно) глубиной 2 м 6598,870		от 160 мм до 200 мм (включительно) глубиной 2 м 8357,195				
		от 160 мм до 200 мм (включительно) глубиной 3 м															от 160 мм до 200 мм (включительно) глубиной 3 м 7055,359		от 160 мм до 200 мм (включительно) глубиной 3 м 14850,712				
		от 200 мм до 250 мм (включительно), глубиной 2 м															от 200 мм до 250 мм (включительно), глубиной 2 м 7862,632		от 200 мм до 249 мм (включительно), глубиной 2 м 9582,574				
		от 200 мм до 250 мм (включительно), глубиной 3 м															от 200 мм до 250 мм (включительно), глубиной 3 м 9385,157		от 200 мм до 250 мм (включительно), глубиной 3 м 16093,113				
	Устройство стальных футляров (прокол) при прокладке наружных инженерных сетей водоснабжения, наружным диаметром:	до 110 мм (включительно) глубиной 2 м															до 110 мм (включительно) глубиной 2 м 21188,621		до 110 мм (включительно) глубиной 2 м 21188,621				
		до 110 мм (включительно) глубиной 3 м															до 110 мм (включительно) глубиной 3 м 25237,909		до 110 мм (включительно) глубиной 3 м 25237,909				
		до 110 мм (включительно) глубиной 4 м															(включительно) до 110 мм глубиной 3 м 29120,409		(включительно) до 110 мм глубиной 3 м 29120,409				

		до 160 мм (включительно) глубиной 2 м															до 100 мм (включительно) глубиной 2 м 22405,837		до 100 мм (включительно) глубиной 2 м 22405,837					
		до 160 мм (включительно) глубиной 3 м															до 100 мм (включительно) глубиной 3 м 26441,870		до 100 мм (включительно) глубиной 3 м 26441,870					
		до 160 мм (включительно) глубиной 4 м															до 100 мм (включительно) глубиной 4 м 30323,266		до 100 мм (включительно) глубиной 4 м 30323,266					
		до 200 мм (включительно) глубиной 2 м															до 200 мм (включительно) глубиной 2 м 23526,958		до 200 мм (включительно) глубиной 2 м 23526,958					
		до 200 мм (включительно) глубиной 3 м															до 200 мм (включительно) глубиной 3 м 27808,201		до 200 мм (включительно) глубиной 3 м 27808,201					
		до 200 мм (включительно) глубиной 4 м															до 200 мм (включительно) глубиной 4 м 31442,177		до 200 мм (включительно) глубиной 4 м 31442,177					
		до 250 мм (включительно) глубиной 2 м															до 250 мм (включительно) глубиной 2 м 26016,618		до 250 мм (включительно) глубиной 2 м 26016,618					
		до 250 мм (включительно) глубиной 3 м															до 250 мм (включительно) глубиной 3 м 30080,265		до 250 мм (включительно) глубиной 3 м 30080,265					
		до 250 мм (включительно) глубиной 4 м															до 250 мм (включительно) глубиной 4 м 33962,765		до 250 мм (включительно) глубиной 4 м 33962,765					

Заместитель директора по капитальному строительству

Начальник службы инвестиционных программ и
технологического присоединения

Начальник ОДТП



А.О. Орехов

А.Н. Салмин

А.В. Полонская

_____ 2026 г.
М.П. _____

Принцип подключения к системе (до 250 куб.м/сут ; более 250 куб.м/сут.)	Дифференциация трубопроводов сетей по диаметрам,мм		ФАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЗА 2025 ГОД																				
			Мощность системы коммунальной инфраструктуры, куб.м/сут.			Количество поданных заявок на подключение, шт.	Мощность, необходимая для подключения новых потребителей (согласно поданным заявкам на подключение)	Количество отказов в подключении, шт.						Ставка тарифов за подключаемую нагрузку, тыс.руб./куб.м/сут	Величина подключаемой нагрузки (мощности) (фактический размер подключенной нагрузки), куб.м/сут.	Ставка тарифов за протяженность сети с разработкой грунта в отвал без креплений, тыс.руб./км.	Протяженность сети от точки подключения объекта до точки подключения создаваемых сетей, км.	Ставка тарифов за протяженность сети с разработкой грунта в отвал с креплениями, тыс.руб./км.	Протяженность сети от точки подключения объекта до точки подключения создаваемых сетей, км.	Плата за подключение по диапазонам нагрузки, тыс.руб./куб.м/сут.		Стоимость подключения, тыс.руб.	
			Установленная (паспортная)	Подключенная к абонентам	Резервная (свободная)			Всего	в связи с недостатком свободной мощности	по другим причинам	количество выданных технических условий	Количество исполненных заявок на подключение, шт.								Подключение нагрузки до 250 куб.м/сут.	Подключение нагрузки более 250 куб.м/сут. в индивидуальном порядке		
												всего	заявки за 2025 год										заявки, выданные в предыдущие годы
по ставке	при прокладке наружных инженерных сетей водоснабжения из полиэтиленовых труб, наружным диаметром:	до 32 мм (включительно), глубиной 1,5 м	2500	1000	1500	28	50	2	0	2	26	24	7	17	39,256	88	до 32 мм (включительно), глубиной 1,5 м 2580,201	до 32 мм (включительно), глубиной 1,5 м -					
		от 32 до 50 мм (включительно), глубиной 1,5 м															от 32 до 50 мм (включительно), глубиной 1,5 м 3440,271	от 32 до 50 мм (включительно), глубиной 1,5 м -					
		от 50 до 63 мм (включительно), глубиной 1,5 м															от 50 до 63 мм (включительно), глубиной 1,5 м 4620,109	от 50 до 63 мм (включительно), глубиной 1,5 м -					
		от 63 до 110 мм (включительно), глубиной 2 м															от 63 до 110 мм (включительно), глубиной 2 м 4653,191	от 63 до 110 мм (включительно), глубиной 2 м 6449,877					
		от 110 мм до 125 мм (включительно), глубиной 2 м															от 110 мм до 125мм (включительно), глубиной 2 м 4980,624	от 100 мм до 125 мм (включительно), глубиной 2 м 6777,222					
		от 125 мм до 160 мм (включительно), глубиной 2 м															от 125 мм до 160 мм (включительно), глубиной 2 м 5560,922	от 125 мм до 160 мм (включительно), глубиной 2 м 7356,064					
		от 160 мм до 200 мм (включительно) глубиной 2 м															от 160 мм до 200 мм (включительно) глубиной 2 м 6598,870	от 160 мм до 200 мм (включительно) глубиной 2 м 8357,195					
		от 160 мм до 200 мм (включительно) глубиной 3 м															от 160 мм до 200 мм (включительно) глубиной 3 м 7055,359	от 160 мм до 200 мм (включительно) глубиной 3 м 14850,712					
		от 200 мм до 250 мм (включительно), глубиной 2 м															от 200 мм до 250 мм (включительно), глубиной 2 м 7862,632	от 200 мм до 249 мм (включительно), глубиной 2 м 9582,574					
		от 200 мм до 250 мм (включительно), глубиной 3 м															от 200 мм до 250 мм (включительно), глубиной 3 м 9385,157	от 200 мм до 250 мм (включительно), глубиной 3 м 16093,113					
	Устройство стальных футляров (прокол) при прокладке наружных инженерных сетей водоснабжения, наружным диаметром:	до 110 мм (включительно) глубиной 2 м															до 110 мм (включительно) глубиной 2 м 21188,621	до 110 мм (включительно) глубиной 2 м 21188,621					
		до 110 мм (включительно) глубиной 3 м															до 110 мм (включительно) глубиной 3 м 25237,909	до 110 мм (включительно) глубиной 3 м 25237,909					
		до 110 мм (включительно) глубиной 4 м															(включительно) глубиной 3 м 29120,409	(включительно) глубиной 3 м 29120,409					

		до 160 мм (включительно) глубиной 2 м														до 100 мм (включительно) глубиной 2 м 22405,837		до 100 мм (включительно) глубиной 2 м 22405,837				
		до 160 мм (включительно) глубиной 3 м														до 100 мм (включительно) глубиной 3 м 26441,870		до 100 мм (включительно) глубиной 3 м 26441,870				
		до 160 мм (включительно) глубиной 4 м														до 100 мм (включительно) глубиной 4 м 30323,266		до 100 мм (включительно) глубиной 4 м 30323,266				
		до 200 мм (включительно) глубиной 2 м														до 200 мм (включительно) глубиной 2 м 23526,958		до 200 мм (включительно) глубиной 2 м 23526,958				
		до 200 мм (включительно) глубиной 3 м														до 200 мм (включительно) глубиной 3 м 27808,201		до 200 мм (включительно) глубиной 3 м 27808,201				
		до 200 мм (включительно) глубиной 4 м														до 200 мм (включительно) глубиной 4 м 31442,177		до 200 мм (включительно) глубиной 4 м 31442,177				
		до 250 мм (включительно) глубиной 2 м														до 250 мм (включительно) глубиной 2 м 26016,618		до 250 мм (включительно) глубиной 2 м 26016,618				
		до 250 мм (включительно) глубиной 3 м														до 250 мм (включительно) глубиной 3 м 30080,265		до 250 мм (включительно) глубиной 3 м 30080,265				
		до 250 мм (включительно) глубиной 4 м														до 250 мм (включительно) глубиной 4 м 33962,765		до 250 мм (включительно) глубиной 4 м 33962,765				

ВОДООТВЕДЕНИЕ И ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

Принцип подключения к системе (до 250 куб.м/сут.; более 250 куб.м/сут.)	Дифференциация трубопроводов сетей по диаметрам,мм		ФАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЗА 2025 ГОД																			Стоимость подключения, тыс.руб.				
			Мощность системы коммунальной инфраструктуры, куб.м/сут.			Количество поданных заявок на подключение, шт.	Мощность, необходимая для подключения новых потребителей (согласно поданным заявкам на подключение)	Количество отказов в подключении, шт.						Ставка тарифов за подключаемую нагрузку, тыс.руб./куб.м/сут	Величина подключаемой нагрузки (мощности) (фактический размер подключенной нагрузки), куб.м/сут.	Ставка тарифов за протяженность сети с разработкой грунта в отвал без креплений, тыс.руб./км.	Протяженность сети от точки подключения объекта до точки подключения создаваемых сетей, км.	Ставка тарифов за протяженность сети с разработкой грунта в отвал с креплениями, тыс.руб./км.	Протяженность сети от точки подключения объекта до точки подключения создаваемых сетей, км.	Плата за подключение по диапазонам нагрузки, тыс.руб./куб.м/сут.						
			Установленная (паспортная)	Подключенная к абонентам	Резервная (свободная)			Всего	в связи с недостатком свободной мощности	по другим причинам	количество выданных технических	Количество исполненных заявок на подключение, шт.								всего	заявки за 2025 год		заявки, выданные в предыдущие годы	всего	всего	
												всего	заявки за 2025 год													заявки, выданные в предыдущие годы
по ставке	при прокладке наружных инженерных сетей водоотведения из полиэтиленовых труб, наружным диаметром:	до 110 мм (включительно), глубины 1 м	3400	1400	2000	17	33,021	2	0	2	15	10	2	8	30,080	68,332	до 110 мм (включительно), глубины 1 м 2961,436	до 110 мм (включительно), глубины 1 м -								
		до 110 мм (включительно), глубины 2 м															до 110 мм (включительно), глубины 2 м 3123,275	до 110 мм (включительно), глубины 2 м 3920,165								
		до 110 мм (включительно), глубины 3 м															до 110 мм (включительно), глубины 3 м 3869,002	до 110 мм (включительно), глубины 3 м 4391,368								
		до 160 мм (включительно), глубины 2 м															до 160 мм (включительно), глубины 2 м 4528,752	до 160 мм (включительно), глубины 2 м 5664,872								
		до 160 мм (включительно), глубины 3 м															до 160 мм (включительно), глубины 3 м 6304,009	до 160 мм (включительно), глубины 3 м 7536,966								
		до 160 мм (включительно), глубины 4 м															до 160 мм (включительно), глубины 4 м -	до 160 мм (включительно), глубины 4 м 99605,45								
		до 200 мм (включительно), глубины 2 м															до 200 мм (включительно), глубины 2 м 4217,356	до 200 мм (включительно), глубины 2 м 5356,691								
		до 200 мм (включительно), глубины 3 м															до 200 мм (включительно), глубины 3 м 5799,826	до 200 мм (включительно), глубины 3 м 6842,789								

		до 200 мм (включительно), глубиной 4 м														до 200 мм (включительно), глубиной 4 м -		до 200 мм (включительно), глубиной 4 м 107582,835				
		до 200 мм (включительно), глубиной 5 м														до 200 мм (включительно), глубиной 5 м -		до 200 мм (включительно), глубиной 5 м 127556,316				
		до 250 мм (включительно), глубиной 2 м														до 250 мм (включительно), глубиной 2 м 5234,009		до 250 мм (включительно), глубиной 2 м 6451,589				
		до 250 мм (включительно), глубиной 3 м														до 250 мм (включительно), глубиной 3 м 6795,833		до 250 мм (включительно), глубиной 3 м 7892,897				
		до 250 мм (включительно), глубиной 4 м														до 250 мм (включительно), глубиной 4 м -		до 250 мм (включительно), глубиной 4 м 108638,466				
		до 250 мм (включительно), глубиной 5 м														до 250 мм (включительно), глубиной 5 м -		до 250 мм (включительно), глубиной 5 м 128563,534				
по ставке	Устройство стальных футляров (прокол) при прокладке наружных инженерных сетей водоснабжения, наружным диаметром:	до 110 мм (включительно) глубиной 2 м														до 110 мм (включительно) глубиной 2 м 21188,621		до 110 мм (включительно) глубиной 2 м 21188,621				
		до 110 мм (включительно) глубиной 3 м														до 110 мм (включительно) глубиной 3 м 25237,909		до 110 мм (включительно) глубиной 3 м 25237,909				
		до 110 мм (включительно) глубиной 4 м														до 110 мм (включительно) глубиной 3 м 29120,409		до 110 мм (включительно) глубиной 3 м 29120,409				
		до 160 мм (включительно) глубиной 2 м														до 160 мм (включительно) глубиной 2 м 22405,837		до 160 мм (включительно) глубиной 2 м 22405,837				
		до 160 мм (включительно) глубиной 3 м														до 160 мм (включительно) глубиной 3 м 26441,870		до 160 мм (включительно) глубиной 3 м 26441,870				
		до 160 мм (включительно) глубиной 4 м														до 160 мм (включительно) глубиной 4 м 30323,266		до 160 мм (включительно) глубиной 4 м 30323,266				
		до 200 мм (включительно) глубиной 2 м														до 200 мм (включительно) глубиной 2 м 23526,958		до 200 мм (включительно) глубиной 2 м 23526,958				
		до 200 мм (включительно) глубиной 3 м														до 200 мм (включительно) глубиной 3 м 27808,201		до 200 мм (включительно) глубиной 3 м 27808,201				
		до 200 мм (включительно) глубиной 4 м														до 200 мм (включительно) глубиной 4 м 31442,177		до 200 мм (включительно) глубиной 4 м 31442,177				
		до 250 мм (включительно) глубиной 2 м														до 250 мм (включительно) глубиной 2 м 26016,618		до 250 мм (включительно) глубиной 2 м 26016,618				
		до 250 мм (включительно) глубиной 3 м														до 250 мм (включительно) глубиной 3 м 30080,265		до 250 мм (включительно) глубиной 3 м 30080,265				
		до 250 мм (включительно) глубиной 4 м														до 250 мм (включительно) глубиной 4 м 33962,765		до 250 мм (включительно) глубиной 4 м 33962,765				

Заместитель директора по капитальному строительству

А.О. Орехов

Начальник службы инвестиционных программ и
технологического присоединения

А.Н. Салмин

Начальник ОДТП

А.В. Полонская

ГП КО "Водоканал" на территории МО "Пионерский городской округ" за 2025 год

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГП КО "Водоканал"

А.С. Мурадянц

" " _____ 2026 г.
М.П.

Холодное водоснабжение


Принцип подключения к системе (до 250 куб.м/сут ; более 250 куб.м/сут.)	Дифференциация трубопроводов сетей по диаметрам,мм		Мощность системы коммунальной инфраструктуры, куб.м/сут.			Количество поданных заявок на подключение, шт.	Мощность, необходимая для подключения новых потребителей (согласно поданным заявкам на подключение)	Количество отказов в подключении, шт.						Ставка тарифов за подключаемую нагрузку, тыс.руб./куб.м/сут	Величина подключаемой нагрузки (мощности) (фактический размер подключенной нагрузки), куб.м/сут.	Ставка тарифов за протяженность сети с разработкой грунта в отвал без креплений, тыс. руб./км.	Протяженность сети от точки подключения объекта до точки подключения создаваемых сетей, км.	Ставка тарифов за протяженность сети с разработкой грунта в отвал с креплениями, тыс. руб./км.	Протяженность сети от точки подключения объекта до точки подключения создаваемых сетей, км.	Плата за подключение по диапазонам нагрузки, тыс.руб./куб.м/сут.		Стоимость подключения, тыс.руб.			
			Установленная (паспортная)	Подключенная к абонентам	Резервная (свободная)			Количество исполненных заявок на подключение, шт.			Подключение нагрузки до 250 куб.м/сут.	Подключение нагрузки более 250 куб.м/сут. в индивидуальном порядке													
								Всего	в связи с недостатком свободной мощности	по другим причинам			количество выданных технических условий							Количество исполненных заявок на подключение, шт.			всего	заявки за 2025 год	заявки, выданные в предыдущие годы
																				всего	заявки за 2025 год				
по ставке	при прокладке наружных инженерных сетей водоснабжения из полиэтиленовых труб, наружным диаметром:	до 32 мм (включительно), глубиной 1,5 м	7700	3200	4500	73	621	2	0	2	71	56	8	48	25,037	306	до 32 мм (включительно), глубиной 1,5 м 2580,201		до 32 мм (включительно), глубиной 1,5 м -						
		от 32 до 50 мм (включительно), глубиной 1,5 м															от 32 до 50 мм (включительно), глубиной 1,5 м 3440,271		от 32 до 50 мм (включительно), глубиной 1,5 м -						
		от 50 до 63 мм (включительно), глубиной 1,5 м															от 50 до 63 мм (включительно), глубиной 1,5 м 4620,109		от 50 до 63 мм (включительно), глубиной 1,5 м -						
		от 63 до 110 мм (включительно), глубиной 2 м															от 63 до 110 мм (включительно), глубиной 2 м 4653,191		от 63 до 110 мм (включительно), глубиной 2 м 6449,877						
		от 110 мм до 125 мм (включительно), глубиной 2 м															от 110 мм до 125мм (включительно), глубиной 2 м 4980,624		от 100 мм до 125 мм (включительно), глубиной 2 м 6777,222						
		от 125 мм до 160 мм (включительно), глубиной 2 м															от 125 мм до 160 мм (включительно), глубиной 2 м 5560,922		от 125 мм до 160 мм (включительно), глубиной 2 м 7356,064						
		от 160 мм до 200 мм (включительно), глубиной 2 м															от 160 мм до 200 мм (включительно), глубиной 2 м 6598,870		от 160 мм до 200 мм (включительно), глубиной 2 м 8357,195						
		от 160 мм до 200 мм (включительно), глубиной 3 м															от 160 мм до 200 мм (включительно), глубиной 3 м 7055,359		от 160 мм до 200 мм (включительно), глубиной 3 м 14850,712						
		от 200 мм до 250 мм (включительно), глубиной 2 м															от 200 мм до 250 мм (включительно), глубиной 2 м 7862,632		от 200 мм до 249 мм (включительно), глубиной 2 м 9582,574						
		от 200 мм до 250 мм (включительно), глубиной 3 м															от 200 мм до 250 мм (включительно), глубиной 3 м 9385,157		от 200 мм до 250 мм (включительно), глубиной 3 м 16093,113						
	Устройство стальных футляров (прокол) при прокладке наружных инженерных сетей водоснабжения, наружным диаметром:	до 110 мм (включительно), глубиной 2 м															до 110 мм (включительно), глубиной 2 м 21188,621		до 110 мм (включительно), глубиной 2 м 21188,621						
		до 110 мм (включительно), глубиной 3 м															до 110 мм (включительно), глубиной 3 м 25237,909		до 110 мм (включительно), глубиной 3 м 25237,909						
		до 110 мм (включительно), глубиной 4 м															до 110 мм (включительно), глубиной 3 м 29120,409		до 110 мм (включительно), глубиной 3 м 29120,409						

		до 160 мм (включительно) глубиной 2 м															до 100 мм (включительно) глубиной 2 м 22405,837		до 100 мм (включительно) глубиной 2 м 22405,837					
		до 160 мм (включительно) глубиной 3 м															до 100 мм (включительно) глубиной 3 м 26441,870		до 100 мм (включительно) глубиной 3 м 26441,870					
		до 160 мм (включительно) глубиной 4 м															до 100 мм (включительно) глубиной 4 м 30323,266		до 100 мм (включительно) глубиной 4 м 30323,266					
		до 200 мм (включительно) глубиной 2 м															до 200 мм (включительно) глубиной 2 м 23526,958		до 200 мм (включительно) глубиной 2 м 23526,958					
		до 200 мм (включительно) глубиной 3 м															до 200 мм (включительно) глубиной 3 м 27808,201		до 200 мм (включительно) глубиной 3 м 27808,201					
		до 200 мм (включительно) глубиной 4 м															до 200 мм (включительно) глубиной 4 м 31442,177		до 200 мм (включительно) глубиной 4 м 31442,177					
		до 250 мм (включительно) глубиной 2 м															до 250 мм (включительно) глубиной 2 м 26016,618		до 250 мм (включительно) глубиной 2 м 26016,618					
		до 250 мм (включительно) глубиной 3 м															до 250 мм (включительно) глубиной 3 м 30080,265		до 250 мм (включительно) глубиной 3 м 30080,265					
		до 250 мм (включительно) глубиной 4 м															до 250 мм (включительно) глубиной 4 м 33962,765		до 250 мм (включительно) глубиной 4 м 33962,765					

Заместитель директора по капитальному строительству

Начальник службы инвестиционных программ и
технологического присоединения

Начальник ОДТП



А.О. Орехов

А.Н. Салмин

А.В. Полонская

