



Государственное предприятие
Калининградской области «Водоканал»

Россия, 236022, г. Калининград, Советский пр-т, 107
тел.: 667-667
priemnaya@vk39.ru
www.vk39.ru

Исх. № 6704 от 22 04 2021 г.
на № _____ от "___" _____ 20___ г.

Руководителю (директору)
Службы по государственному
регулированию цен и тарифов
Калининградской области
К.А. Юткину

Уважаемый Кирилл Александрович!

Во исполнение п.57 Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013г. № 641, направляем Вам отчет о выполнении технических мероприятий инвестиционной программы по объектам ГП КО «Водоканал» 2019-2023 г.г. за 1 квартал 2021 года.


Приложение.

1. Отчет об исполнении инвестиционной программы на 10-ти листах – 1 экз.
2. Отчет о вводах/выводах объектов на 9-ти листах – 1 экз.
3. Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ 1. Водоснабжение на 2-х листах – 1 экз.
4. Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ 2. Водоотведение на 2-х листах – 1 экз.

Директор

А.С. Мурадянц

Исп. Мичурова Е.В.
Тел. 667-667, доб. 562





Директор ГП КО "Водоканал" _____ 2021 г. _____ М.П.

№ п/п	Наименование мероприятий	Источник финансирования	Финансовая потребность, общая тыс. руб. без НДС	Объем финансирования в 2021 г., руб.		Объем финансирования за I квартал, тыс. руб.		Освоено (закрыто актами выполненных работ), тыс. руб.		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), тыс. руб.		Остаток профинансировать по результатам отчетного периода*	Отклонение***				Причины отклонений
				план**	факт**	план	факт	всего в 2021 г.	за I кв.	всего в 2021 г.	за I кв.		тыс. рублей	%	Уточнения	в том числе за уточнения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Всего		2 984 552,38	273 244,23	72 038,15	52 550,31	72 038,15	20 577,91	20 577,91	0,00	0,00	171 146,56	171 146,56	26,36	0,00	0,00	
		собственные средства (плата за подключение.)	943 503,34	185 102,85	4 128,18	2 300,87	4 128,18	3 015,14	3 015,14	0,00	0,00	148 192,13	148 192,13	2,23	0,00	0,00	
		собственные средства (амортизация)	583 894,29	88 141,38	12 573,37	12 435,12	12 573,37	40,50	40,50	0,00	0,00	22 432,54	22 432,54	14,27	0,00	0,00	
		бюджетные средства	667 536,91	0,00	17 522,27	0,00	17 522,27	17 522,27	17 522,27	0,00	0,00	521,89	521,89	0,00	0,00	0,00	
		прочие средства	789 617,84	0,00	37 814,32	37 814,32	37 814,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I. Водоснабжение																	
		всего	1 942 433,19	167 554,31	49 988,23	49 849,97	49 988,23	106,83	106,83	0,00	0,00	138 360,47	138 360,47	149,66	0,00	0,00	
		собственные средства (плата за подключение.)	750 480,16	129 338,56	384,71	384,71	384,71	66,33	66,33	0,00	0,00	129 338,56	129 338,56	0,00	0,00	0,00	
		собственные средства (амортизация)	230 331,37	38 215,75	11 789,20	11 650,94	11 789,20	40,50	40,50	0,00	0,00	8 500,02	8 500,02	149,66	0,00	0,00	
		бюджетные средства	172 003,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,89	521,89	0,00	0,00	0,00	
		прочие средства	789 617,840	0,000	37 814,324	37 814,324	37 814,324	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		собственные средства (плата за подключение.)	750 480,16	129 338,56	384,71	384,71	384,71	66,33	66,33	0,00	0,00	129 338,56	129 338,56	0,00	0,00	0,00	
		собственные средства (амортизация)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		бюджетные средства	172 003,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		прочие средства	789 617,84	0,00	37 814,32	37 814,32	37 814,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1. Увеличение мощности и производительности существующих объектов за исключением сетей за счет платы за подключение																	

№ п/п	Наименование мероприятий	Источник финансирования	Финансовая потребность, общая тыс. руб. без НДС	Объем финансирования в 2021 г., руб.		Объем финансирования за I квартал, тыс. руб.		Освоено (закрыто актами выполненных работ), тыс. руб.		Результаты (оформлено актами ввода в эксплуатацию), тыс. руб.		Остаток профинансирования по результатам отчетного периода*	Отклонение***				Причины отклонений		
				план**	факт**	план	факт	всего в 2021 г.	за I кв.	всего в 2021 г.	за I кв.		в том числе за уточнения	уточнения	%	тыс. рублей		уточнения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1.5.9	Строительство склада на территории Восточной водопроводной станции. Проектирование.	собственные средства (амортизация)	12 294,88	980,00	686,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	проектирование завершено	
			980,00	686,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			11 314,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.5.10	Строительство здания-лаборатории по поверке средств измерений. Проектирование.	собственные средства (амортизация)	2 085,84	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	в стадии разработки ПД	
			2 085,84	1 600,00															
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.5.11	Модернизация ячеек ЗРУ 6 кВ, расположенных в напорной станции второго подъема ЮВС-2 в п. М. Борисово, д. 10а	собственные средства (амортизация)	28 990,00	18 840,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 840,00	0,00	53,08	0,00	0,00	0,00	работы завершены	
			18 840,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			28 990,00	18 840,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.6.	Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.	собственные средства (плата за подключен.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6 022,96	4 622,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 622,48	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.6.1.	Устройство ограждения из ж/б плит санитарной зоны водохранилища Нескучное. проектирование	собственные средства (амортизация)	6 022,96	4 622,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 622,48	4 622,48	0,00	0,00	0,00	0,00	проектирование завершено	
			1 000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			5 022,96	4 602,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.	Водоотведение.	всего	1 042 119,19	105 689,92	22 049,92	2 700,34	22 049,92	20 471,08	20 471,08	0,00	0,00	32 786,09	32 786,09	10,86	0,00	0,00	0,00		
		собственные средства (плата за подключен.)	193 023,18	55 764,29	3 743,47	1 916,16	3 743,47	2 948,81	2 948,81	0,00	0,00	18 853,57	18 853,57	5,92	0,00	0,00	0,00		
		собственные средства (амортизация)	353 562,92	49 925,63	784,18	784,18	784,18	0,00	0,00	0,00	0,00	13 932,52	13 932,52	4,94	0,00	0,00	0,00		

№ п/п	Наименование мероприятий	Источник финансирования	Финансовая потребность, общая тыс. руб. без НДС	Объем финансирования 2021 г., руб.		Объем финансирования за I квартал, тыс. руб.	Освоено (закрыто актами выполненных работ), тыс. руб.		Взно (оформлено актами ввода в эксплуатацию), тыс. руб.		Остаток профинансировать по результатам отчетного периода*	Отклонение***				Причины отклонений	
				план**	факт**		план	факт	всего в 2021 г.	за I кв.		тыс. рублей	%	в том числе за			
														уточнения	уточнения		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.4.10.	Реконструкция КНС-1 в г. Калининграде		264 150,86	300,79	17 522,27	0,00	17 522,27	17 522,27	17 522,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7,79	0,00	0,00	
	Реконструкция	собственные средства (амортизация)	300,79	300,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		бюджетные средства	263 850,07	0,00	17 522,27	0,00	17 522,27	17 522,27	17 522,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Заместитель директора по ЭФик

С.В. Левченко

Заместитель директора по капитальному строительству

А.О. Орехов

Заместитель директора по инвестиционной политике и технологическому присоединению

В.Н. Говоровская

Начальник ОРП

Е.В. Мичурова

Заместитель главного бухгалтера

И.А. Гладышева

Директор И

Экземляр
ГП КО «Водоканал»
г. Калининград

Директор ГП КО "Водоканал" _____ 2021 г. _____ М.П.

M.Π.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятий	Источник финансирования	Финансовая потребность, общая тыс. руб. без НДС	Объем финансирования в 2021 г.	Ввод мощностей				Вывод мощностей			
					план*		факт		план*		факт	
					км	м3 сут.	км	м3 сут.	км	м3 сут.	км	м3 сут.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.4.8.	Реконструкция здания жилого дома путем перепланировки помещения подвала № 1, расположенного по адресу: ул. Тихорецкая, д.45, г. Калининград. проектирование	собственные средства (амортизация)	5 513,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			594,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 919,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12 299,37	2 784,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.9.	Реконструкция КНС-2 в г. Калининграде	собственные средства (амортизация)	12 299,37	2 784,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.10.	Реконструкция КНС-1 в г. Калининграде	собственные средства (амортизация)	264 150,86	300,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			300,79	300,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			263 850,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Заместитель директора по капитальному строительству

А.О. Орехов

Начальник ОРГР

Е.В. Мичурова

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ
тыс. руб. без НДС

за 1 квартал 2021 года.



Директор ГП КО "Водоканал"
А.С. Мурадянц
"22" 04 2021 г.
М.П.

1. Водоснабжение

№№	Источник финансирования	Объем финансирования - 2021 год				Причины отклонений
		всего		I квартал		
		план*	факт**	план	факт	
1.	Собственные средства	167 554,31	38 464,31	38 464,31	38 464,31	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	129 338,56	28 910,37	28 910,37	28 910,37	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	129 338,56	28 910,37	28 910,37	28 910,37	
1.1.4.	Прочая прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Амортизация	38 215,75	9 553,94	9 553,94	9 553,94	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	38 215,75	9 553,94	9 553,94	9 553,94	
1.2.2.	Прочая амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	Возврат НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.	Прочие собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.	в т.ч. средства доэмиссии	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.	Остаток собственных средств на начало года		0,00			
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.	Кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.	Облигационные займы	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.	Займы организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	

№.№	Источник финансирования	Объем финансирования - 2021 год				Причины отклонений
		всего		I квартал		
		план*	факт**	план	факт	
2.4.	Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5.	Средства внешних инвесторов	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.6.	Использование лизинга	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.7.	Прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ВСЕГО источников финансирования	167 554,31	38 464,31	38 464,31	38 464,31	

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

** Накопленным итогом за год

Заместитель директора по инвестиционной политике и технологическому присоединению

В.Н. Говоровская

Заместитель директора по экономике, финансам и контролю

С.В. Левченко

Заместитель директора по капитальному строительству

А.О. Орехов

Начальник ОРПР

Е.Е. Мичунова

Начальник ФЭО

Ж.В. Шумская

Руководитель группы технологического присоединения

О.В. Соловьева

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ (2019-2023г.г.)
тыс. руб. без НДС
за 1 квартал 2021 года.



Директор ГП КО "Водоканал"
А.С. Мурадянц
"22" 04 2021г.

М.П.

2. Водоотведение

№№	Источник финансирования	Объем финансирования - 2021 год				Причины отклонений
		всего		I квартал		
		план*	факт**	план	факт	
1.	Собственные средства	105 689,92	31 677,51	31 677,51	31 677,51	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	55 764,29	19 196,11	19 196,11	19 196,11	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	55 764,29	19 196,11	19 196,11	19 196,11	
1.1.4.	Прочая прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Амортизация	49 925,63	12 481,41	12 481,41	12 481,41	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	49 925,63	12 481,41	12 481,41	12 481,41	
1.2.2.	Прочая амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	Возврат НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.	Прочие собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.	Остаток собственных средств на начало года		0,00			

№.№	Источник финансирования	Объем финансирования - 2021 год					Причины отклонений
		всего		I квартал			
		план*	факт**	план	факт		
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.	Кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.	Облигационные займы	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3.	Займы организаций	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.	Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.5.	Средства внешних инвесторов	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.6.	Использование лизинга	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.7.	Прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00		
	ВСЕГО источников финансирования	105 689,92	31 677,51	31 677,51	31 677,51		

Заместитель директора по инвестиционной политике
и технологическому присоединению

В.Н. Говоровская

Заместитель директора по экономике,
финансам и контролю

С.В. Левченко

Заместитель директора по капитальному строительству

А.О. Орехов

Начальник ОРПР

Е.Е. Мичурова

Начальник ФЭО

Ж.В. Шумская

Руководитель группы технологического присоединения

О.В. Соловьева