



Государственное предприятие
Калининградской области «Водоканал»

Россия, 236022, г. Калининград, Советский пр-т, 107
тел.: 555-151
priemnaya@vk39.ru
www.vk39.ru

Исх. № 14731 от "27" 07 2022 г.

на № _____ от "____" _____ 20____ г.

Руководителю (директору) Службы
по государственному
регулированию цен и тарифов
Калининградской области
К.А. Юткину

Уважаемый Кирилл Александрович!

Во исполнение п.57 Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013г. № 641, предприятие направляет Вам отчет о выполнении технических мероприятий инвестиционной программы по объектам ГП КО «Водоканал» 2019-2023 г.г. за 1 полугодие 2022 года.


Приложение.

1. Отчет об исполнении инвестиционной программы на 7-ми листах – 1 экз.
2. Отчет о вводах/выводах объектов на 5-ти листах – 1 экз.
3. Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ 1. Водоснабжение на 1-ом листе – 1 экз.
4. Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ 2. Водоотведение на 1-ом листе – 1 экз.

Директор

А.С. Мурадянц

Исп. Мичурова Е.В.
Тел. 667-667, доб. 542



Отчет об исполнении Инвестиционной программы по объектам ГП КО "Водоканал" на 2019-2023 г. г. без НДС за полугодие 2022 года.

Экземпляр
ГП КО «ВОДОКАНАЛ»
г. Калининград

Директор ГА КО "Водоканал"
А.С. Мурадянц
2022г.

М.П.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятий	Источник финансирования	Финансовая потребность, 2019-2023-г.г. тыс. руб. без НДС	Объем финансирования в 2022 г., тыс. руб.		Объем финансирования за 2 квартал		Освоено (закрыто актами выполненных работ), тыс. руб.		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), тыс. руб.		Остаток профинансировать по результатам отчетного периода*	Отклонение***					Причины отклонений
				план**	факт**	план	факт	всего в 2022г.	за 2кв.	всего в 2022 г.	за 2 кв.		тыс. рублей	%	в том числе за			
															уточне ния	уточне ния		
1	2	3	4	5	6	9	10	9	17	11	19	13	14	15	16	17	18	
1.6.	Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угрозы техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.	собственные средства (плата за подключение.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,48	420,48	0,00	0,00	0,00		
		собственные средства	6 022,96	420,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		(амортизация)		0,00									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		бюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		прочие средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.1.	Устройство ограждения из ж/б плит санитарной зоны водохранилища Несоучное.	собственные средства (амортизация)	6 022,96	420,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,48	420,48	0,00	0,00	0,00	ПД разобрана	
												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.	Выезд из эксплуатации. Консервация демонтаж объектов за исключением сеней.	собственные средства (плата за подключение.)	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		собственные средства	2 562,50	2 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		(амортизация)											0,00	0,00	0,00	0,00		
		бюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		прочие средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.1.	Демонтаж нежилых зданий насосной подстанции по ул. Коммунистическая, 56а-56-г в г. Калининграде.	собственные средства (амортизация)	1 281,25	1 281,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		проектирование	377,91	377,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		демонтаж	903,34	903,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.2.	Демонтаж нежилых зданий водоподъемной установки по ул. Коммунистическая, 46е в г. Калининграде.	собственные средства (амортизация)	1 281,25	1 281,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		проектирование	377,91	377,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		демонтаж	903,34	903,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Водоотведение.																	
		Итого	1 338 052,66	292 742,20	56 062,94	616,65	32 966,72	63 490,63	39 739,82	0,00	0,00	268 951,05	270 769,30	0,00	0,00	0,00		

№ п/п	Наименование мероприятий	Источник финансирования	Финансовая потребность, 2019-2023г.г. тыс. руб. без НДС	Объем финансирования за 2022 г., тыс. руб.		Объем финансирования за 2 квартал		Освоено (закрыто актами выполненных работ), тыс. руб.		Решено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), тыс. руб.		Остаток профинансировать по результатам отчетного периода*	Отклонение***				Причины отклонений
				план**	факт**	план	факт	всего в 2022г.	за 2кв.	всего в 2022 г.	за 2 кв.		тыс. рублей	%	в том числе за уточнения		
1	2	3	4	5	6	9	10	9	17	11	19	13	14	15	16	17	18
		собственные средства (плата за подключение.)	280 847,83	147 309,26	99,90	0,00	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	100 162,01	100 162,01	0,00	0,00	0,00	
		собственные средства (амортизация)	429 368,09	140 473,94	1 903,64	616,65	613,25	1 945,00	0,00	0,00	0,00	168 789,04	170 607,29	0,00	0,00	0,00	
		бюджетные средства	627 836,74	4 959,00	54 059,40	0,00	32 353,48	61 445,73	39 739,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		прочие средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.	Увеличение мощности и производительности производящих объектов за исключением сетей за счет платы за подключение.	собственные средства (плата за подключение.)	280 847,83	147 309,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 162,01	100 162,01	0,00	0,00	0,00	
		собственные средства (амортизация)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		бюджетные средства	195 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		прочие средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.	Реконструкция очистных сооружений г. Калининград, с увеличением производительности 250 тыс. м3/сут.	собственные средства (плата за подключение.)	51 032,30	27 314,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 314,30	27 314,30	0,00	0,00	0,00	
	Проектирование		51 032,30	27 314,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	повторная экспертиза ПД
2.1.2.	Реконструкция КНС-15 по ул.Суворова, 59 в г. Калининграде.	собственные средства (плата за подключение.)	17 742,79	1 632,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632,45	1 632,45	0,00	0,00	0,00	
	проектирование		889,05	246,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	реконструкция		16 853,74	1 385,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	введен в эксплуатацию
2.1.3.	Строительство разгрузочного коллектора бытовой канализации по ул. Тихорецкой в Московском районе г.Калининграда	собственные средства (плата за подключение.)	74 499,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	строительство		74 499,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.4.	Реконструкция коллектора от КНС-8 по ул. Тихорецкой в г. Калининграде до проектируемой камеры действующего коллектора по ул. Железнодорожной.	собственные средства (плата за подключение.)	71 056,58	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
	проектирование		8 054,94	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	строительство		63 001,64	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	повторная экспертиза ПД
2.1.5.	Реконструкция очистных сооружений мкр. Прибрежный.	собственные средства (плата за подключение.)	10 005,34	1 215,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215,26	1 215,26	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Источник финансирования	Финансовая потребность, 2019-2023г.г. тыс. руб. без НДС	Объем финанс. ания в 2022 г., тыс. руб.			Объем финансирования за 2 квартал				Освоено (закрыто актами выполненных работ), тыс. руб.		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), тыс. руб.		Остаток профинансировать по результатам отчетного периода*	Отклонение***					Причины отклонений
				план**	факт**	план	факт	всего в 2022г.	за 2 кв.	всего в 2022 г.	за 2 кв.	13	14	15		в том числе за					
																16	17				
1	2	3	4	5	6	9	10	9	17	11	19	13	14	15	16	17	18				
	проектирование		10 005,34	1 215,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.1.6.	Строительство КНС в пос. Родники с коллекторами, в целях подключения областного онкологического центра Калининградской области.	собственные средства (плата за подключение.)	204 849,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	введен в эксплуатацию				
	проектирование		9 364,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	строительство	бюджетные средства	195 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.1.7.	Реконструкция КНС-2 по ул. Строительная, д. 96 в мкр. Прибрежный г. Калининграда.	собственные средства (плата за подключение.)	12 759,95	12 759,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	проектирование		1 652,72	1 652,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	строительство		11 107,23	11 107,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.1.8.	Строительство КНС по ул. Лисоньинской в г. Калининграде.	собственные средства (плата за подключение.)	21 627,71	21 627,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	проектирование		1 821,34	1 821,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	строительство		19 806,37	19 806,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.1.7.	Реконструкция КНС-3 по ул. Парковая. 1 в мкр. Прибрежный г. Калининграда.	собственные средства (плата за подключение.)	12 759,59	12 759,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	проектирование		1 652,36	1 652,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	строительство		11 107,23	11 107,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.2.	Строительство новых сетей водопровода в целях подключения объектов капитального строительства.	собственные средства (плата за подключение.)	91 268,12	81 434,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 556,57	78 556,57	0,00	0,00	0,00					
		бюджетные средства	1 650,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		прочие средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.2.1.	Строительство коллектора в мкр. им.А.Космодемьянского г.Калининграда	собственные средства (амортизация)	84 120,95	78 556,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 556,57	78 556,57	0,00	0,00	0,00	введен в эксплуатацию				
	проектирование		5 653,46	89,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	строительство		78 467,49	78 467,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятий	Источник финансирования	Финансовая потребность, 2019-2023г.г. тыс. руб. без НДС	Объем финансирования в 2022 г., тыс. руб.				Объем финансирования за 2 квартал				Освоено (закрыто актами выполненных работ), тыс. руб.		удено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), тыс. руб.		Остаток профинансировать по результатам отчетного периода*	Отклонение***				Причины отклонений
				план**	факт**	план	факт	всего в 2022г.	за 2 кв.	всего в 2022 г.	за 2 кв.	всего в 2022г.	за 2 кв.	в том числе за отчетный период	в том числе за отчетный период		тыс. руб	%	тыс. руб	уточнения	
1	2	3	4	5	6	9	10	9	17	11	19	13	14	15	16	17	18				
2.5.2.	Реконструкция Цеха механического обезвреживания на площадке очистных сооружений г. Калининграда.	собственные средства (амортизация)	107 214,49	8 907,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 907,52	8 907,52	0,00	0,00	0,00	ПД разработана				
	проектирование		2 401,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	реконструкция		104 812,98	8 907,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.5.3.	Модернизация канализационной насосной станции КНС № 9 по адресу: г. Калининград, Калининградская обл., ул.Нарвская,54.	собственные средства (амортизация)	27 019,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	введен в эксплуатацию				
	Модернизация.		27 019,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.5.4.	Строительство КНС с напорными коллекторами от пр-та Победы с подключением в существующую шахту № 5 (ор-р - ул. Дубовая аллея) в г.Калининграде	собственные средства (амортизация)	36 413,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	введен в эксплуатацию				
	проектирование		2 520,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	проектирование		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	строительство		33 892,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.5.5.	Реконструкция КНС-5 по ул.Косогорной, 5 в г. Калининграде	собственные средства (амортизация)	6 462,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	проектирование		6 462,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.5.6.	Строительство канализационной насосной станции с напорными коллекторами в мкр.Прегольский г.Калининграда	собственные средства (амортизация)	47 297,84	40 219,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 219,92	40 219,92	0,00	0,00	0,00	В стадии разработки ПД				
	проектирование		7 077,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	строительство		40 219,92	40 219,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.5.7.	Реконструкция административно-бытового корпуса под здание производственной лаборатории по Балтийскому шоссе. 127 в г. Калининграде.	собственные средства (амортизация)	47 437,76	3 907,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ПД разработана				
	проектирование		2 867,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	строительство		44 570,33	3 907,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятий	Источник финансирования	Финансовая потребность, 2019-2023г.г. тыс. руб. без НДС	Объем финансирования в 2022 г., тыс. руб.			Объем финансирования за 2 квартал			Освоено (закрыто актами выполненных работ), тыс. руб.			Оформлено актами ввода в эксплуатацию), тыс. руб.			Остаток профинансировать по результатам отчетного периода*	Отклонение***				Причины отклонений
				план**	факт**	анализ в	план	факт	всего в 2022г.	за 2 кв.	всего в 2022 г.	за 2 кв.	всего в 2022 г.	за 2 кв.	всего в 2022 г.		тыс. рублей	%	в том числе за уточнения	в том числе за уточнения	
1	смет.	2	4	5	6	7	9	10	9	17	11	19	11	19	11	13	14	15	16	17	18
			1 281,26	377,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,92	377,92	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.7.1.	Демонтаж КНС малая по ул. Беланова в мкр. Чкаловск г. Калининграда.	собственные средства (амортизация)	1 281,26	377,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,92	377,92	0,00	0,00	0,00	
	проектирование	средства (амортизация)	377,92	377,92			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	строительство		903,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Заместитель директора по ЭФК

С.В. Левченко

Заместитель директора по капитальному строительству

А.О. Орехов

Заместитель главного бухгалтера

И.А. Гладышева

Начальник ОРП

Е.В. Мичурова

Отчет о вводах/выводах объектов Инвестиционной программы по объектам ПКО "Водоканал" на 2019-2023 г. г. за 1 полугодие 2022 года.

Директор ГПКО "Водоканал"
А.С. Мурадянц
2022г. _____ М.П.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятий	Источник финансирования	Финансовая потребность, общая тыс. руб. без НДС	Объем финансирования в 2022 г.	Ввод мощностей						Вывод мощностей					
					план*			факт			план*			факт		
					план**	км	м3 сут.	км	м3 сут.	км	км	м3 сут.	км	м3 сут.	км	м3 сут.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
2.4.8.	Реконструкция здания жилого дома путем перепланировки помещения подвала № 1, расположенного по адресу: ул. Тихорецкая, д.45, г. Калининград. проектирование	собственные средства (амортизация)	5 513,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			594,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 919,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.9.	Реконструкция КНС-2 в г. Калининграде	собственные средства (амортизация)	12 299,37	2 784,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12 299,37	2 784,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.10.	Реконструкция КНС-1 в г. Калининграде	собственные средства (амортизация)	264 150,86	300,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			300,79	300,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			263 850,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Заместитель директора по капитальному строительству

А.О. Орехов



Начальник ОРПР

Е.В. Мичурова

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ (2019-2023г.г.)
тыс. руб. без НДС

за 1 полугодие 2022 года.

Директор И КО "Водоканал"
А.С. Мурадянц
" " 2022 г.
М.П.



1. Водоснабжение

№№	Источник финансирования	Объем финансирования - 2022 год				Причины отклонений
		всего		II кв.		
		план*	факт**	план	факт	
I.	Собственные средства	224 510,39	111 920,16	47 051,06	47 051,06	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	172 215,90	98 846,54	33 977,44	33 977,44	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	172 215,90	98 846,54	33 977,44	33 977,44	
1.1.4.	Прочая прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Амортизация	52 294,49	13 073,62	13 073,62	13 073,62	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	52 294,49	13 073,62	13 073,62	13 073,62	
1.2.2.	Прочая амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	Возврат НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.	Прочие собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.	Остаток собственных средств на начало года		0,00			
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	2 234,28	0,00	0,00	0,00	
2.1.	Кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.	Облигационные займы	0,00	0,00	0,00	0,00	

№№	Источник финансирования	Объем финансирования - 2022 год				Причины отклонений
		Всего		II кв.		
		план *	факт **	план	факт	
2.3.	Займы организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.	Бюджетное финансирование	2 234,28	0,00	0,00	0,00	
2.5.	Средства внешних инвесторов	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.6.	Использование лизинга	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.7.	Прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ВСЕГО источников финансирования	226 744,67	111 920,16	47 051,06	47 051,06	

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

** Накопленным итогом за год

Заместитель директора по экономике, финансам и контролю

Заместитель директора по капитальному строительству

Начальник ОРПР

Начальник ФЭО

Руководитель группы технологического присоединения

С.В. Левченко

А.О. Орехов

Е.В. Мичурова

Ж.В. Шумская

А.И. Дьяченко

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ (2019-2023г.г.)

тыс. руб. без НДС

за 1 полугодие 2022 год.



Директор ГПКО "Водоканал"
А.С. Мурадянц
2022г.
М.П.

2. Водоотведение

№№	Источник финансирования	Объем финансирования - 2022 год				Причины отклонений
		всего		II кв.		
		план*	факт**	план	факт	
1.	Собственные средства	287 858,20	114 823,40	52 920,27	52 920,27	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	147 309,26	44 548,92	17 783,03	17 783,03	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	147 309,26	44 548,92	17 783,03	17 783,03	
1.1.4.	Прочая прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Амортизация	140 548,94	70 274,48	35 137,24	35 137,24	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	140 548,94	70 274,48	35 137,24	35 137,24	
1.2.2.	Прочая амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	Возврат НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.	Прочие собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.	Остаток собственных средств на начало года		0,00			
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	4 959,00	46 673,06	0,00	24 965,14	

№№	Источник финансирования	Объем финансирования - 2022 год				Причины отклонений
		всего		II кв.		
		план *	факт **	план	факт	
2.1.	Кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.	Облигационные займы	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.	Займы организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.	Бюджетное финансирование	4 959,00	46 673,06	0,00	24 965,14	
2.5.	Средства внешних инвесторов	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.6.	Использование лизинга	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.7.	Прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ВСЕГО источников финансирования	292 817,20	161 496,46	52 920,27	77 885,41	

Заместитель директора по экономике,
финансам и контролю

С.В. Левченко

Заместитель директора по капитальному строительству

А.О. Орехов

Начальник ОРТР

Е.В. Мичурова

Начальник ФЭО

Ж.В. Шумская

Руководитель группы технологического
присоединения

А.И. Дьяченко