

за 9 месяцев 2022 года.

Директор ПКО "Водоканал"
А.С. Мурадянц
" " 2022г.

2022r.

2022r.

M.I.I.

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятий	Источник финансирования	Финансовая потребность, 2019-2023г.г. тыс. руб. без НДС	Объем финансирования в 2022 г., тыс. руб.		Объем финансирования за 3 квартал		Освоено (закрыто актами выполненных работ), тыс. руб.		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), тыс. руб.		Остаток профинансировать по результатам отчетного периода*	Отклонение***			Причины отклонений	
				план**	факт**	план	факт	всего в 2022г.	за 3 кв.	всего в 2022 г.	за 3 кв.		тыс. рублей	%	в том числе за уточнения		
1	2	3	4	5	6	11	12	9	18	11	20	13	14	15	16	17	18
	Реконструкция		2 934,47	2 934,47	0,00	2 934,47	0,00	552,03	552,03	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.	Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их (или) водоотведения и отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.	собственные средства (плата за подключение.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		собственные средства (амортизация)	6 022,96	420,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,48	420,48	0,00	0,00	0,00	
		бюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		прочие средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.1.	Устройство ограждения из ж/б плит санитарной зоны водохранилища Нескучное. проектирование	собственные средства (амортизация)	6 022,96	420,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,48	420,48	0,00	0,00	0,00	ПД разработана
			1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5 022,96	420,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.	Вывод из эксплуатации. Консервация демонтаж объектов за исключением сетей.	собственные средства (плата за подключение.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		собственные средства (амортизация)	2 562,50	2 562,50	0,00	2 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		бюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		прочие средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.	Демонтаж нежилого здания насосной подкачки по ул. Коммунистическая. 56а-56-г в г. Калининграде. проектирование	собственные средства (амортизация)	1 281,25	1 281,25	0,00	1 281,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			377,91	377,92	0,00	377,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			903,34	903,34	0,00	903,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.	Демонтаж нежилого здания водопольской установки по ул. Коммунистическая. 46а в г. Калининграде. проектирование	собственные средства (амортизация)	1 281,25	1 281,25	0,00	1 281,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			377,91	377,92	0,00	377,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			903,34	903,34	0,00	903,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Водоотведение.	всего	1 338 052,66	292 742,20	102 327,86	7 488,00	46 264,91	117 152,28	53 661,65	251 949,82	251 949,82	268 556,05	270 374,30	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятий	Источник финансирования	Финансовая потребность, 2019-2023г.г. тыс. руб. без НДС	Объем финансирования в 2022 г., тыс. руб.		Объем финансирования за 3 квартал		Освоено (закрыто актами выполненных работ), тыс. руб.		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), тыс. руб.		Остаток профинансировать по результатам отчетного периода*	Отклонение***					Причины отклонений
				план**	факт**	план	факт	всего в 2022г.	за 3 кв.	всего в 2022 г.	за 3 кв.		тыс. рублей	%	в том числе за			
															уточне	уточне		
																	ния	
1	2	3	4	5	6	11	12	9	18	11	20	13	14	15	16	17	18	
	смет.	собственные средства (амортизация)	1 281,26	377,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,92	377,92	0,00	0,00	0,00		
		бюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		прочие средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,92	377,92	0,00	0,00	0,00		
2.7.1.	Демонтаж КНС малая по ул. Белянова в мкр. Чкаловск г. Калининграда.	собственные средства (амортизация)	1 281,26	377,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,92	377,92	0,00	0,00	0,00		
	проектирование		377,92	377,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	строительство		903,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Заместитель директора по ЭФик С.В. Левченко

Заместитель директора по капитальному строительству А.О. Орехов

Заместитель главного бухгалтера И.А. Гладышева

Начальник ОПТР Е.В. Мичурова

за 9 месяцев 2022 года.

г. Калининград

2022г.
М.И.

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятий	Источник финансирования	Финансовая потребность, общая тыс. руб. без НДС	Объем финансирования в 2022 г.	Ввод мощностей						Вывод мощностей					
					план*			факт			план*			факт		
					км	м3 сут.	км	м3 сут.	км	м3 сут.	км	м3 сут.	км	м3 сут.	км	м3 сут.
1	2 платы за подключение	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
		собственные средства (амортизация)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
		бюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
		прочие средства	789 617,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
1.1.1.	Расширение Восточной водопроводной станции г. Калининграда		1 083 165,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	строительство	собственные средства (плата за подключен.)	121 543,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
		прочие средства	789 617,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
		бюджетные средства	172 003,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
1.1.2.	Реконструкция ВНС "Аллея Смелых" и строительство двух резервуаров чистой воды по 6000 м3.	собственные средства (плата за подключен.)	260 501,25	116 395,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	проектирование		10 164,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	реконструкция		250 336,75	116 395,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
1.1.3.	Строительство нового водозабора для Восточной водопроводной станции (ВВС)	собственные средства (плата за подключен.)	336 891,54	12 942,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	проектирование		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	строительство		336 891,54	12 942,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
1.2.	Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства	собственные средства (плата за подключен.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
		собственные средства	4 674,07	521,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
		бюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
		прочие средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
1.2.1.	Строительство водопровода Д 160мм по ул.Серванта Мишина в г.Калининграде.	собственные средства (амортизация)	4 674,07	521,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	проектирование		521,89	521,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	строительство		4 152,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятий	Источник финансирования	Финансовая потребность, общая тыс. руб. без НДС	Объем финансирования в 2022 г.	Ввод мощностей												Выход мощностей			
					план*				факт				план*				факт			
					км	м3 сут.	км	м3 сут.	км	м3 сут.	км	м3 сут.	км	м3 сут.	км	м3 сут.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13								
2.2.2.	Строительство магистрального коллектора северо-западной части г. Калининграда по ул. Б. Окружная 1-я от промколлектора до пер. Малый проезд (СНТ "Радуга").	собственные средства (амортизация)	3 750,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	проектирование		3 750,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.2.3.	Строительство магистрального коллектора северо-западной части г. Калининграда по ул. Б. Окружная 1-я - ул. Б. Окружная 2-я от пер. Малый проезд (СНТ "Радуга") до ул. Ломоносова".	собственные средства (амортизация)																		
	проектирование		3 750,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.2.4.	Строительство канализационного коллектора для последующего подключения индивидуальных жилых домов по ул. Монетной, ул. Живописной, ул. Гончарной, ул. Расветной в микрорайоне ул. Горького - И.Сусанина в г. Калининграде.	бюджетные средства (ГВ)	962,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	проектирование		962,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.2.5.	Строительство сетей бытовой канализации по ул. Толбухина - ул. Тульской в г. Калининграде.	бюджетные средства (ГВ)	1 342,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	проектирование		1 342,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.3.	Строительство новых сетей, не связанных с подключением.	собственные средства	4 614,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		бюджетные	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		прочие средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.3.1.	Строительство канализационной сети по ул. Адланской, Дужской в мкр. им. А. Космодемьянского г. Калининграда.	собственные средства (амортизация)	4 614,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	проектирование		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.4.	Модернизация или реконструкция существующих объектов за исключением сетей.	собственные средства (плата)	333 768,51	45 117,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		бюджетные средства	297 742,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		прочие средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

№ п/п	Наименование мероприятий	Источник финансирования	Финансовая потребность, руб. без НДС	Объем финансирования в 2022 г.	Ввод мощностей						Вывод мощностей		
					план*		факт		план*		факт		
					план**	км	м3 сул.	км	м3 сул.	км	м3 сул.	км	м3 сул.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2.4.8.	Реконструкция здания жилого дома путем перепланировки помещения подвала № 1, расположенного по адресу: ул. Тихорецкая, д.45, г. Калининград.	собственные средства (амортизация)	5 513,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	проектирование		594,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	реконструкция		4 919,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.9.	Реконструкция КНС-2 в г. Калининграде	собственные средства (амортизация)	12 299,37	2 784,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	реконструкция		12 299,37	2 784,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.10.	Реконструкция КНС-1 в г. Калининграде	собственные средства (амортизация)	264 150,86	300,79	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	реконструкция		300,79	300,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджетные средства	263 850,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Заместитель директора по капитальному строительству

А.О. Орехов

Начальник ОПТР

Е.В. Мичурова



Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ (2019-2023г.г.)
тыс. руб. без НДС

за 9 месяцев 2022 года.

Директор ГПКО "Водоканал"

А.С. Мурадянц
2022 г. М.П.

Экземпляр
ГПКО «ВОДОКАНАЛ»
г. Калининград

1. Водоснабжение

1. Водоснабжение		Объем финансирования - 2022 год					Причины отклонений
№№	Источник финансирования	всего		III кв.			
		план *	факт **	план	факт		
1.	Собственные средства	224 510,39	168 596,85	13 073,62	43 603,07		
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	172 215,90	129 375,99	0,00	30 529,45		
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)						
	электросетевых компаний)						
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	172 215,90	129 375,99	0,00	30 529,45		
1.1.4.	Прочая прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.	Амортизация	52 294,49	39 220,86	13 073,62	13 073,62		
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	52 294,49	39 220,86	13 073,62	13 073,62		
1.2.2.	Прочая амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.	Возврат НДС	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.	Прочие собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.5.	Остаток собственных средств на начало года						
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	2 234,28	0,00	0,00	0,00		
2.1.	Кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.	Облигационные займы	0,00	0,00	0,00	0,00		

№№	Источник финансирования	Объем финансирования - 2022 год					Причины отклонений
		всего		III кв.			
		план*	факт**	план	факт		
2.3.	Займы организаций	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.	Бюджетное финансирование	2 234,28	0,00	0,00	0,00		
2.5.	Средства внешних инвесторов	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.6.	Использование лизинга	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.7.	Прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00		
	ВСЕГО источников финансирования	226 744,67	168 596,85	13 073,62	43 603,07		

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

** Накопленным итогом за год

Заместитель директора по экономике, финансам и контролю

Заместитель директора по капитальному строительству

Начальник ОРПР

Начальник ФЭО

Руководитель группы технологического присоединения

С.В. Левченко

А.О. Орехов

Е.В. Мичурова

Ж.В. Шумская

А.И. Дьяченко

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ (2019-2023г.г.)
тыс. руб. без НДС
за 9 месяцев 2022 год.

Директор ГП КО "Водоканал"
А.С. Мурадянц
2022г.
М.П.

2. Водоотведение

№№		Источник финансирования	Объем финансирования - 2022 год				Причины отклонений
			всего		III кв.		
			план*	факт**	план	факт	
1.	Собственные средства	287 783,20	169 925,52	65 137,24	55 102,12		
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	147 309,26	64 513,80	30 000,00	19 964,88		
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	147 309,26	64 513,80	30 000,00	19 964,88		
1.1.4.	Прочая прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.	Амортизация	140 473,94	105 411,72	35 137,24	35 137,24		
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	140 473,94	105 411,72	35 137,24	35 137,24		
1.2.2.	Прочая амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.	Возврат НДС	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.	Прочие собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.5.	Остаток собственных средств на начало года		0,00				
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	4 959,00	99 408,51	0,00	52 735,45		

№№	Источник финансирования	Объем финансирования - 2022 год					Причины отклонений
		всего		III кв.		факт	
		план*	факт**	план	III кв.		
2.1.	Кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.	Облигационные займы	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3.	Займы организаций	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.	Бюджетное финансирование	4 959,00	99 408,51	0,00	52 735,45		
2.5.	Средства внешних инвесторов	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.6.	Использование лизинга	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.7.	Прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00		
	ВСЕГО источников финансирования	292 742,20	269 334,03	65 137,24	107 837,57		

Заместитель директора по экономике,
финансам и контролю

С.В. Левченко

Заместитель директора по капитальному строительству

А.О. Орехов

Начальник ОРПР

Е.В. Мичурова

Начальник ФЭО

Ж.В. Шумская

Руководитель группы технологического
присоединения

А.И. Дьяченко