



ПРИКАЗ

« 30 » 04 2025 г.

№ 392

г. Калининград

Об утверждении плана мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025/2026

В соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. N 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Вести в действие план мероприятий (далее - План мероприятий) по подготовке к отопительному периоду 2025-2026гг.
2. Начальникам подразделений: ЦВНС III-IV подъем, цех КНС, цех КОС, ВКУ п. им. А. Космодемьянского, ВКУ п. Прибрежный, ВКУ пос. Чкаловск, ЮВС — 2, ВКУ г. Гурьевск, ВКУ г. Черняховск, ВКУ г. Светлогорск, ВКУ г. Пионерский обеспечить выполнение мероприятий данного плана в установленные сроки. Посредством служебной записки на имя главного энергетика предоставить акты всех выполненных мероприятий до 01.08.2025г.
3. Проверку, консолидацию проведенных по плану мероприятий и обеспечение получения паспорта готовности к отопительному периоду 2025/2026гг. возложить на начальника участка теплоснабжения и вентиляции: Лямо А.В., в срок до 15.09.2025г.
4. Сотрудникам канцелярии ознакомить с указанным приказом и Планом мероприятий посредством рассылки соответствующим сотрудникам на рабочий адрес электронной почты.
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора по производству: Пурыжова В.В.

Приказ довести до должностных лиц в части касающейся под роспись.

Директор

А.С. Мурадянц

Согласовано:

зам. директора
по производству

В.В. Пурыжов

Исп.: И.Н. Мороз

Лист согласования к Приказу № 392 от « 30 » 04 2025г.
«Об утверждении плана мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025/2026гг.»

Ф.И.О.	Должность	Отметка об ознакомлении
Пурыжов В.В.	Заместитель директора по производству	
Мороз И.Н.	Главный энергетик	
Лямо А.В.	Начальник участка теплоснабжения и вентиляции	
Деньщикова И.А.	Специалист по документоведению	
Алфимов А.М.	Начальник цеха ЦВНС III-IV подъем	
Витязь С.В.	Начальник цеха водопровода	
Теркин С.Г.	Начальник ЦКНС	
Дерябин А.Ю.	Начальник ЦКОС	
Беглик А.Г.	Начальник участка пос. А. Космодемьянского	
Славнов А.А.	Начальник участка ВКУ пос. Прибрежный	
Герасимюк А.В.	Начальник ВКУ пос. Чкаловск	
Лисенков Р.А.	Начальник станции ЮВС - 2	
Трапезников А.А.	Начальник ВКУ г. Гурьевск	
Галдукевич А.Р.	Начальник ВКУ г. Черняховск	
Самийлик Р.Л.	Начальник ВКУ г. Светлогорск	
Сосин И.Н.	Начальник ВКУ г. Пионерский	

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель начальника
по производству
В.В. Пурыхов
« 30 » 07 2025г.

План мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 гг.

Объекты	Организационные мероприятия	Технические мероприятия	Период проведения работ	Ответственный за исполнение
ЦВНС III-IV подъема: ВНС «Горьковская» по ул. Горького, 101 ВНС «Аллея смелых» по ул. Аллея Смелых, 92	1. Разработать план подготовки к отопительному периоду, с содержанием результатов анализа трех прошлых отопительных периодов, в том числе: схемные, режимные и погодные условия, возникшие в текущий отопительный период, аварийные ситуации, особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования; 2. Назначить распорядительным документом лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и его заместителя; 3. Обеспечить обучение лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и его заместителя, с обязательной проверкой знаний требований «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» комиссией органов государственного энергетического надзора; 4. Обеспечить наличие паспортов тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов, а также — технической документации на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам; 5. Разработать эксплуатационные режимы, а также мероприятия по их внедрению; 6. Произвести утепление зданий помещений индивидуальных тепловых пунктов;	1. Выполнить ревизию задвижек, вентиля, с заменой пришедших в негодность, обеспечить герметичность сапунных узлов уплотнений, ремонтные работы на врезках в магистральные тепловые сети, согласовать с ресурсоснабжающей организацией; 2. Выполнить в присутствии представителя ресурсоснабжающей организации опрессовку трубопроводов от точки врезки в магистральную тепловую сеть до входных задвижек в ИТП, давление не менее 1,25 от рабочего; 3. Ликвидировать утечки сетевой воды, обеспечить гидравлические потери в тепловых сетях не выше нормативных; 4. Провести гидравлические испытания оборудования теплотребляющих энергоустановок на плотность и прочность; 5. В присутствии представителя ресурсоснабжающей организации провести гидравлические испытания и испытания на прочность и плотность водоподогревателей «давление не ниже 10 кг/см ² », а также механическую прочность водоподогревателей, гидравлические потери которых превышают нормативные, с составлением актов; 6. В присутствии представителя ресурсоснабжающей организации выполнить ревизию элеватора с внутренним осмотром корпуса. Установку дроссельных устройств расчетного диаметра «с обязательным опломбированием мест установки сопл и дроссельных устройств»; 7. Выполнить ревизию и ремонт регуляторов расхода, температуры, подпитки, защиты и блокирующих устройств; 8. Восстановить теплоизоляцию на трубопроводах и оборудовании ИТП; 9. В присутствии представителя ресурсоснабжающей организации выполнить гидроневматическую промывку систем отопления, вентиляции		
ВНС по ул. А.Невского, 188 «А» Дадаева — Куйбышева, 62				
ВНС по ул. Черниговской, 33 «В»				
ВНС по ул. Гайдара, 131 «А»			02.06.2025 — 16.06.2025	А.М. Алфимов
ВНС по ул. Островского 13 «А» Цех водопровода: Цех водопровода ул. Литовский вал, 62 «Б»			02.06.2025 — 16.06.2025	С.В. Витязь
Цех КНС:				
КНС — 2по ул. Полоцкой, 64 «А»				
КНС — 7 по ул. Ялтинской, 27				
КНС — 8 по ул. Тихорецкий тупик, 12				
КНС — 9 по ул. Нарвская, 54			10.06.2025 — 25.06.2025	С.Г. Теркин
КНС — 12 по б-ру Л. Шевцовой, 54 Цех КОС:			16.06.2025 — 02.07.2025	А.Ю. Дерябин
РНС ул. Ген. Румянцева, 9			17.06.2025 — 04.07.2025	А.Г. Беглик
ВКУ п. им. А. Космодемьянского, п. Прегольский:				
КНС — 4а по ул. Алданской, 30 «А»			10.07.2025 — 23.07.2025	А.А. Славнов
ВКУ п. Прибрежный:				
КНС — 1 п. Прибрежный, ул. Береговая				

ВКУ пос. Чкаловск: ВНС п. Чкаловск по адресу: п. Чкаловск, ул. Пер. Беланова ЮВС — 2: ЮВС - 2 пос. М. Борисово ВКУ г. Гурьевска: ВНС по ул. Лесной Д.13 КОС пос. Васильково ВКУ г. Черняховска НС; СВ; СО г. Черняховск, ул. Октябрьская 5 ВКУ Светлогорск: ВНС, пос. Донское, ул. Янтарная 1 ОС, пос. Донское, ул. Железнодорожная 2а ВКУ г. Пионерский: НС, II подъема г. Пионерский, Калининградское шоссе 19а По всем вышеперечисленным объектам	и ГВС и опрессовку внутримовых систем теплоснабжения с составлением актов; 10. Выполнить демонтаж всех врезок несанкционированного открытого водоразбора севой воды, глухих соединений систем водопотребления с системами холодного водоснабжения и канализации. 11. Обеспечить коммерческую и техническую эксплуатацию узла учета тепловой энергии в соответствии с правилами. Перед началом отопительного периода произвести периодическую поверку и оформить акт функционирования узла учета тепловой энергии в ресурсоснабжающей организации. Организовать поверку КИП теплового пункта.		10.07.2025 — 23.07.2025 04.07.2025 — 16.07.2025 07.07.2025 — 21.07.2025 14.07.2025 — 24.07.2025 14.07.2025 — 24.07.2025 20.06.2025 — 05.07.2025 2025/2026г.	А.В. Герасимюк Р.А. Лисенков А.А. Трапезников А.Р. Галдукевич Р.Л. Самийлик И.Н. Сосин А.В. Лямо
---	--	--	--	---

Главный энергетик

И.Н. Мороз

