

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель руководителя
Управления Роспотребнадзора
по Калининградской области



Васильев А.А.

« 23 » _____ 2022 год

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
ГП КО «Водоканал»



Мурадянц А.С.

« _____ » _____ 2022 год

**План мероприятий по приведению качества питьевой
воды в соответствии с установленными требованиями
ГП КО «Водоканал» в МО «Ладушкинский городской
округ» на 2023-2029 гг.**

План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями в МО «Ладушкинского ГО»

№п/п	Наименование объекта	Наименование мероприятий	Срок выполнения работ		Затраты на мероприятия (тыс. руб.)	Ожидаемый эффект
			начало	окончание		
1.	г. Ладушкин					
1.1		Разработка проекта на устройство модульной станции водоподготовки на ул. Юбилейной производительностью 156 м³/сут	2025	2026	500	0%
1.2		Установка модульной станции водоподготовки на ул. Юбилейная производительностью 156 м³/сут	2027	2027	10 000	Соответствие качества питьевой воды в г. Ладушкин нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» снижение мутности на 40 % снижение цветности на 33,3 % снижение железа на 90 % снижение марганца на 33,3 %
1.3		Разработка проекта на устройство модульной станции водоподготовки на ул. Победы производительностью 156 м³/сут	2025	2026	500	0%
1.4		Установка модульной станции водоподготовки на ул. Победы производительностью 156 м³/сут	2027	2028	14 000	Соответствие качества питьевой воды в г. Ладушкин нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» снижение мутности на 40 % снижение цветности на 33,3 % снижение железа на 90 % снижение марганца на 33,3 %
1.5		Разработка проекта на устройство модульной станции водоподготовки на ул. Балтийская производительностью 156 м³/сут	2025	2026	500	0%
1.6		Установка модульной станции водоподготовки пос. ул. Балтийская производительностью 156 м³/сут	2027	2028	14 000	Соответствие качества питьевой воды в г. Ладушкин нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды

						обитания» снижение мутности на 40 % снижение цветности на 33,3 % снижение железа на 90 % снижение марганца на 33,3 %
1.7		Промывка водопроводных сетей в г. Ладушкин	постоянно		1000	
1.8.		Разработка проекта на замену участков водопроводной сети	2023	2025	4800	
1.9		Замена участков водопроводной сети (6000 м)	2024	2029	48000	
1.10		Проведение пуско-наладочных работ на модульной станции по ул. Красноармейская	2023	2023	-	Соответствие качества питьевой воды в г. Ладушкин нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» снижение мутности на 40 % снижение цветности на 33,3 % снижение железа на 90 % снижение марганца на 33,3 %
Итого					93 300	